



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 14/17-3-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 213-14/17-3-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 2η παράταση της μελέτης: «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ» Προεκτιμώμενη αμοιβή 299.739,67€ (με το Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από Π.Δ.Ε., ΣΑΝΠ422, ΜΙΣ: 5217056, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200020 (πρώην Κ.Ε. 2020ΜΠ92200006).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-3-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 21662 /12-3-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ Σάββας Κουλούρης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

24ο Θέμα: Εισήγηση για 2η παράταση της μελέτης: «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ» Προεκτιμώμενη αμοιβή 299.739,67€ (με το Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από Π.Δ.Ε., ΣΑΝΠ422, ΜΙΣ: 5217056, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200020 (πρώην Κ.Ε. 2020ΜΠ92200006).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 24ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε Ζακύνθου , κας Αλεξάνδρας Ανδρωνά , η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία μελέτης

- Εκτιμώμενη αμοιβή: 299.739,67 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης : Η υπ' αριθ. 953-52/01-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΥ97ΛΕ-1ΑΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Χρηματοδοτούμενο από Π.Δ.Ε., ΣΑΝΠ422, ΜΙΣ: 5217056, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200020 (πρώην Κ.Ε. 2020ΜΠ92200006)
- Χρηματοδότηση: 20-12-2022
- Ημερομηνία δημοπράτησης: Η υπ' αριθμ. 379-20/03-05-2023 (ΑΔΑ:93ΡΚ7ΛΕ-ΒΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Απόφαση ανάθεσης: 60,34 % (μέση τεκμαρτή έκπτωση)
- Έκπτωση: 118.887,05€ (με Φ.Π.Α.)
- Ποσό συμφωνητικού: 55934/10721/28-08-2023(ΑΔΑ: 6Ρ867ΛΕ-Α9Θ)
- Ημερομηνία σύμβασης: Ελένη Λαζαρίδου (οικ.75179/14020/07-09-2023 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. ΑΔΑ: ΨΡΒΘ7ΛΕ-ΠΙΚ) με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Γιατρά
- Επιβλέποντες: Αρχικής Σύμβασης 27-06-2025
- Συνολική προθεσμία: 1^η Παράταση 27-03-2026
- Παρατάσεις:

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Νέα Οδός Σύνδεσης Τηγάνια Αλυκών με την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Βολιμών» προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της κατασκευής μιας νέας οδού σύνδεσης της περιοχής Τηγάνια Αλυκών, στην θέση που έχει ως αφητηρία η οδός «Αλυκές – Ξύγκια», με την 6^η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Βολιμών στον οικισμό Πηγαδάκια της Δ.Ε. Αλυκών. Η κατασκευή της συγκεκριμένης οδού σε συνδυασμό και με την πρόσφατα κατασκευασμένη οδό «Αλυκές – Ξύγκια» θα μειώσει σημαντικά την απόσταση και θα αυξήσει την οδική ασφάλεια για την πρόσβαση σε ολόκληρο το βορειοανατολικό τμήμα της Π.Ε Ζακύνθου.

Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιμέρους μελέτες κατανεμημένες σε στάδια ως ακολούθως:

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ α. Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση
β. Προμελέτη οδοποιίας

γ. Οριστική γεωλογική μελέτη

δ. Έκθεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών

ε. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

στ. Γεωτεχνικές έρευνες, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνικές μελέτες

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ α. Οριστική μελέτη οδοποιίας, κόμβων

β. Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων

γ. ΣΑΥ-ΦΑΥ

δ. Μελέτη σήμανσης-ασφάλισης

- ε. Οριστική μελέτη τεχνικών έργων
στ. Επικαιροποίηση ΣΑΥ-ΦΑΥ – Ενημέρωση Κτηματογράφησης
ζ. Σύνταξη Κτηματολογίου και Πινάκων αναλογισμού

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ α. Οριστική Η/Μ μελέτη
β. Τεύχη Δημοπράτησης

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έως τώρα έχουν εγκριθεί:

- το πρώτο στάδιο της μελέτης του θέματος που αφορά την Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη με την υπ' αριθμ. 48-7/26-02-2024 (9Θ2Δ7ΛΕ-7ΨΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
- η Τοπογραφική και Κτηματογραφική Αποτύπωση, η Προμελέτη Οδοποιίας και η Οριστική Γεωλογική Μελέτη με την υπ' αριθμ. 200-28/21-09-2024 (ΑΔΑ:ΡΠΗΟ7ΛΕ-112) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
- η Έκθεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών του δεύτερου σταδίου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 53624/9757/30-07-2024 (ΑΔΑ:6ΕΕΜ7ΛΕ-ΠΜ6) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου.
- Η Γεωτεχνική Μελέτη του δεύτερου σταδίου της σύμβασης με την υπ' αριθμ. 238-34/23-11-2024 (ΑΔΑ:6ΖΕ97ΛΕ-48Ε) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει την υπ' αριθ. πρωτ. 61789/11216/15-07-2024 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία υποβλήθηκε από την Υπηρεσία μας προς έγκριση στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου με αριθμό πρωτ. 63584/21-08-2024. Από τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου της Μ.Π.Ε. προέκυψε η ανάγκη συμπληρωματικών μελετών.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 118.887.05 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση περαίωσης του αντικείμενου της σύμβασης.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση της προθεσμίας της περαίωσης του αντικείμενου της σύμβασης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.
3. Το γεγονός ότι διαπιστώθηκε ανεπάρκεια των υφισταμένων τεχνικών στην περιοχή του έργου για την ικανοποιητική απορροή των ομβρίων υδάτων, το οποίο οδηγεί στην ανάγκη αναμόρφωσης της ήδη εγκεκριμένης προμελέτης οδοποιίας ώστε με την ανύψωση της ερυθράς της κύριας οδού να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο ύψος για την εφαρμογή κατάλληλου μεγέθους, τεχνικών έργων.
4. Το γεγονός ότι ο 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της Μελέτης που αναμορφώνει τις ανωτέρω εργασίες βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου.
5. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 18490/04-03-2026 αίτηση του αναδόχου.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικείμενου της σύμβασης «**ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6^η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ**», μέχρι τις 27 Μαρτίου 2027, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συμπληρωματικές εργασίες και να προχωρήσει η διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μελέτης.

Η προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Αλεξάνδρα Ανδρωνά
Πολιτικός Μηχανικός

| | |
|-----------------|---|
| Έργο | Νέα οδός σύνδεσης Τηγάνια-Αλικών με την 6η επαρχιακή οδό Ζακύνθου-Βολιμίων |
| Ανάδοχος | ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ (08) (09) (10) (13) (16) (20) (21) (27) |
| Έδρα | Κυρίλλου Λουκάρεως 50, 115 22 ΑΘΗΝΑ, 210 3894800, adk@adk.net |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Διοικητήριο 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
dnsi_tech_ergon.zak@pin.gov.gr

Υπόψη Κ. Μ. Γιατράς

Κοινοποίηση κα Α. Κακολύρη

Αθήνα, 04/03/2026
ΑΠ 21936

Θέμα: Αίτημα παράτασης

Κυρίες, κύριοι,

Υποβάλλω αίτημα παράτασης της σύμβασης κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι 27/03/2027. Αρχική λήξη σύμβασης 27/06/2025. Λήξη μετά την 1η παράταση 27/03/2026.

Αιτιολογία

Ο Ανάδοχος υπέβαλε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (ΑΠ 20680-15/07/2024). Η Υπηρεσία την υπέβαλε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΑΠ 63584/21-08-2024). Η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ) έκρινε (ΑΠ 822796/12-11-2024) ότι είναι ελλιπής και πρέπει να συμπληρωθεί.

Ακολούθως, εγκρίθηκε συγκριτικός πίνακας για να εκπονηθούν α) Μελέτη κυκλοφοριακού φόρτου, β) Προμελέτη υδραυλικών έργων, ώστε από τα στοιχεία που θα προκύψουν να συμπληρωθεί η ΜΠΕ και να αρθούν οι ανωτέρω ελλείψεις.

Μετά την έγκριση του συγκριτικού πίνακα (ΑΠ 57198/10231-27/06/2025), δόθηκε παράταση της σύμβασης έως και 27/03/2026.

Ακολούθως, υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο σχέδιο 2ου συγκριτικού πίνακα (ΑΠ 112848/12-12-2025), με υπόδειξη της Υπηρεσίας, για να εκπονηθούν πρόσθετες μελέτες.

Το σχέδιο του 2ου συγκριτικού πίνακα ευρίσκεται σε επεξεργασία από την Υπηρεσία. Αναμένεται η έγκρισή του, μετά την οποία θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί εκ νέου η ΜΠΕ. Μετά την έγκρισή της από την αρμόδια (ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ), θα συνεχιστούν τα επόμενα στάδια των μελετών.



Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
04-03-2026/υο Κ. Γιατρά

| | |
|------|--|
| Έργο | Νέα οδός σύνδεσης Τηγάνα-Αλυκών με την 6η επαρχιακή οδό Ζακύνθου-Βολιμών |
|------|--|

Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμούμε ότι θα απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος της τάξεως των 12 μηνών.

Μετά την έγκριση της αιτούμενης παράτασης, θα υποβληθεί τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.

Είμαι στη διάθεσή σας για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,



Ιωάννης Α. Σταθόπουλος
Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου

Contact person

Για θέματα μελέτης
Κλαίρη Αμπουσελάμ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
210 3894800, 6937353627

Για διοικητικά θέματα
Μαριαμπέλλα Χουτοπούλου
Administrative Assistant
210 3894800, 6982049060

2/2

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε να δοθεί παράταση μέχρι 31-10-2026.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Γεώργιος Μάμαλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6^η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ», μέχρι τις **31 Οκτωβρίου 2026**, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συμπληρωματικές εργασίες και να προχωρήσει η διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μελέτης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 213-14/17-3-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου