



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 28/12-5-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 350-28/12-5-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ, ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», Προϋπολογισμού: 520.000,00 € με Φ.Π.Α. Αναδόχου: «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. »

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 12-5-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 39961/7-5-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. Σάββας Κούλουρης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2° Θέμα: Έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ, ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», Προϋπολογισμού: 520.000,00 € με Φ.Π.Α. Αναδόχου: «ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. »

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2° θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 31100, Λευκάδα
 Πληροφορίες : Γιαννακόπουλος Χρ.
 Τηλέφωνο : 26453 60767
 Email : giannakopoulos@pin.gov.gr

Α.Π.:21071

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σαμάρια 13 , ΤΚ 49100 , Κέρκυρα

Email: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου

Email: antipin_texn_prog@pin.gov.gr

2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος

Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ :Έγκριση του 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ, ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», Προϋπολογισμού: 520.000,00 € με Φ.Π.Α.

Αναδόχου: « ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. »

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικείμενου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	520.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	04/11/2024
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ε.Π.Α. με Κ.Ε.: 2023ΝΠ2220000 (ΜΙΣ: 5216902) (πρώην ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ022000060).
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	41,00 %
Ανάδοχος:	«ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Σύμβαση:	Αρ.Πρ.31547/4734/05-05-2025(ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016751670)
Ποσό συμφωνητικού:	306.800,01 με Φ.Π.Α.
Τον 1 ^ο Α.Π.Ε.	Ποσού 306.800,01 με Φ.Π.Α. , εγκεκριμένος με την Απόφαση με Α.Π. 114777/19-12-2025 (ΑΔΑ:9Ψ967ΛΕ-Ψ2Μ) της υπηρεσίας μας

Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	05/11/2025 (6)ΜΗΝΕΣ
1 ^η Παράταση	1 ^η Παράταση έως 31/12/2025 Η Α.Π. 98817/04-11-2025 (ΑΔΑ:ΨΦΗΓΛΕ-5ΞΩ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
Βεβαίωση περαίωσης	Η Α.Π. 10818/09-02-2026 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών, με την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών του έργου την 31-12-2025.
Τελικές Επιμετρήσεις	Η Α.Π. 10567/17-03-2026 Απόφαση έγκρισης των Τελικών επιμετρήσεων του έργου
Λογαριασμοί του έργου	Ο 2ος Λογαριασμός ποσού 200.491,72 € με ΦΠΑ και Συνολικής δαπάνης των εκτελεσμένων εργασιών ποσού 282.026,05 € με ΦΠΑ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν η τοποθέτηση ελεύθερων ή/και αγκυρούμενων πλεγμάτων, στα σημεία του επαρχιακού δικτύου όπου παρατηρήθηκε αστάθεια των βραχοτεμάχων από τα βραχώδη κατακερματισμένα τεχνητά πρανή των οδών, τα οποία επιβαρύνθηκαν από τα συνεχή σεισμικά αλλά και πλημμυρικά γεγονότα των τελευταίων ετών, με τελευταίο σοβαρό συμβάν, αυτό του σεισμού της Λευκάδας, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλειά τους.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το έργο έχει εκτελεστεί και έχει ολοκληρωθεί πλήρως και εμπρόθεσμα αλλά δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για τους εξής λόγους:

2.1. Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου και όπως αυτές καταγράφονται στις εγκεκριμένες Τελικές επιμετρήσεις του έργου χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

2.2. Για να συμπεριλάβει το κόστος της δαπάνης των αναθεωρήσεων των εργασιών του έργου που υπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 76.016,98 € χωρίς ΦΠΑ. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται μερικός από το κονδύλιο των απροβλέπτων και από την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» της ενιαίας και μοναδικής συμβατικής ομάδας εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. καθώς και οι αυξομειώσεις αναλύονται στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών που ακολουθεί :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ου Α.Π.Ε.

Περιγραφή δαπανών	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	Προτεινόμενος 2 ^{ος} ΑΠΕ	Διαφορές από την σύμβαση	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ	182.111,05	207.081,47	195.105,48	12.994,43	
ΓΕ & ΟΕ 18%	32.779,99	37.274,67	35.118,99	2.339,00	
ΣΥΝΟΛΟ	214.891,04	244.356,14	230.224,47	15.333,43	
Απρόβλεπτα	32.233,66	2.768,56	0,00		32.233,66
Σύνολο	247.124,70	247.124,70	230.224,47		16.900,23
Αναθεώρηση	294,66	294,66	76.311,64	76.016,98	16.900,23

Σύνολο	247.419,36	247.419,36	306.536,11	59.116,75	
ΦΠΑ 24%	59.380,65	59.380,65	73.568,67	14.188,02	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	306.800,01	306.800,01	380.104,78	73.304,77	

Το συνολικό ποσό του παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ διαμορφώνεται στο ποσόν των 380.104,78 € με ΦΠΑ και είναι υπερσυμβατικό κατά το ποσό των 73.304,77 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου διότι ενσωματώνεται το κόστος της δαπάνης των αναθεωρήσεων των εργασιών του έργου.

2.3. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου ,με την 2^η Πράξη /Θέμα 2^ο/ της 2ης Συνεδρίασης από την 08-05-2026.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ, ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ-ΔΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», συνολικής δαπάνης ποσού 380.104,78 € μαζί με το Φ.Π.Α., που είναι υπερσυμβατικός κατά το ποσό των 73.304,77 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο Αναπληρωτής
Δ/της Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λ.**

**Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α'**

**Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/λόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'**

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ :

1. Το σχέδιο του 2^{ου} ΑΠΕ
2. Πράξη του Τεχν. Συμβουλίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 2ης Συνεδρίασης/ 08-05-2026

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα στις 08 Μαΐου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 13041/20-02-2026(ΑΔΑ:9ΛΙΒ7ΛΕ-65Ξ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 05-05-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
2. Θεόδωρος Μανωλίσης, Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
3. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
4. Νικόλαος Γράψας, Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Λευκάδας.
5. Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδος, αναπληρωματικό εκπρόσωπο της Κ.Ε. Δήμων Ελλάδος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς, με την ανωτέρω απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΘΕΜΑ 2^ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του υπερσυμβατικού 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: « Εκβραχισμοί, προστασία πρανών, βραχοπαγίδες στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Λευκάδος λόγω σεισμού (17-11-2015) » Προϋπολογισμού 520.000,00 € με Φ.Π.Α., Συμβατικού προϋπολογισμού 306.800,01 € με Φ.Π.Α και συνολικής δαπάνης 2^{ου} Α.Π.Ε., ποσού 380.104,78 € με Φ.Π.Α., της αναδόχου εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 2η (Θέμα 2ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του υπερσυμβατικού 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: « Εκβραχισμοί, προστασία πρανών, βραχοπαγίδες στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Λευκάδος λόγω σεισμού (17-11-2015) » Προϋπολογισμού 520.000,00 € με Φ.Π.Α., Συμβατικού προϋπολογισμού 306.800,01 € με Φ.Π.Α και συνολικής δαπάνης 2^{ου} Α.Π.Ε., ποσού 380.104,78 € με Φ.Π.Α., της αναδόχου εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Βουκελάτος



Λευκάδα 08-05-2026

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Μανωλίσης
Αγγελική Γεωργάκη
Νικόλαος Γράψας
Σεβαστή Κωνσταντινίδη

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Γιαννακόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Σάββας Κούλουρης
4. Θεόδωρος Κοντζιάλης
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ, ΒΡΑΧΟΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ-ΔΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», συνολικής δαπάνης ποσού 380.104,78 € μαζί με το Φ.Π.Α., που είναι υπερσυμβατικός κατά το ποσό των 73.304,77 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 350-28/12-5-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Σάββας Κούλουρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου