



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 40/17-7-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 569-40/17-7-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015.», προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902)

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-7-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 82781/14-7-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
5. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

27ο Θέμα: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015.», προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 27ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ

Λευκάδα, 10/07/2026
 Α.Π:5592

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 Σαμάρια 13. Κέρκυρα, 49100
 Email: gramoikepi@pin.gov.gr

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
 Ταχ. Κωδ. 31100
 Πληροφ.: Π. Κομποτιάτης
 Τηλ. 26453-60773
 E mail: dte.lefkada@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων &
Προγρ/μου
 Email: antipin_tech_prog@pin.gov.gr
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος
 Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΜΣΟΥ 17-11-2015.», προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902)

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 156, §3 & §5 για αυξομείωση συμβατικών εργασιών και προσθήκη νέων εργασιών του έργου.
3. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΜΣΟΥ 17-11-2015.»
4. Την υπ. αρ. 437-30/20-05-2025 (ΑΔΑΜ:25SYNV017205255) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε.
5. Την υπ. αρ. 973-69/25-11-2025 (ΑΔΑΜ:25SYNV018057008) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης 2^{ου} Α.Π.Ε (με αναθεωρήσεις)
6. Τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης , του ανωτέρω έργου.

7. Την από 09-07-2026, 2^η πράξη (θέμα 2^ο) της 3ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας.
8. Τα κατωτέρω στοιχεία του φακέλου του έργου:

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :	Είναι οι εργασίες που πραγματοποιούνται και αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών τμημάτων των ασφαλικών ταπήτων του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, από την περιοχή των Τσουκαλάδων και κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902).
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ:	Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.: οικ. 58630/8833/Φ.Ε./04-07-2024 (ΑΔΑ: 62ΜΚ7ΛΕ-Π8Ο) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας. Με την υπ.αρ. 565-30/09-07-2024 (ΑΔΑ:6Ν2Υ7ΛΕ-14Ν) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων έγινε η έγκριση της εκτέλεσης του έργου και των τευχών δημοπράτησης & κατάρτισης όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:	
ΣΥΜΒΑΣΗ:	Το παρόν έργο δημοπρατήθηκε στις 03 Σεπτεμβρίου 2024 με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε Ο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΤΖΗΛΑΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς: 28,63 % και ποσό προσφοράς 893.313,78 € άνευ Φ.Π.Α. επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 926-59/05-11-2024(ΑΔΑ:ΨΗΔΥ7ΛΕ-ΑΓΚ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:	Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 23/12/2024 μεταξύ του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΕΠΕΚΛΗ και του Αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ με συνολικό πόσο 1.107.709,09 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ:	Η συμβατική Προθεσμία περαιώσεως του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 23-12-2025
1 ^{ΟΣ} ΑΠΕ:	1 ^η : Μέχρι 30-03-2026 εγκεκριμένη με την υπ.αρ.902-64/04-11-2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΧ97ΛΕ-ΡΓ8)
2 ^{ΟΣ} ΑΠΕ:	2 ^η : Μέχρι 30-06-2026 με αναθεώρηση εγκεκριμένη με την υπ.αρ. 385-30/19-05-2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΘΛΗ7ΛΕ-ΦΦ0).
	Με την υπ. αριθμ. 437-30/20-05-2025 (ΑΔΑΜ:25SYNV017205255) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όπου εγκρίθηκε ο 1 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης ποσού 1.107.709,09 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

	Με την υπ. αριθμ. 973-69/25-11-2025 (ΑΔΑΜ:25SYNV018057008) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όπου εγκρίθηκε ο 2 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με αναθεωρήσεις συνολικής δαπάνης ποσού 1.329.104,22 € (μαζί με Φ.Π.Α.), υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 221.395,13€ (μαζί με Φ.Π.Α.) λόγο αύξησης του ποσού αναθεώρησης σε ποσοστό 19,99%.
--	--

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι τελικά εκτελεσθείσες ποσότητες των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή και μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων επιμετρήσεων.

Με τον παρόντα ΑΠΕ:

- Αυξάνονται οι απαιτούμενες ποσότητες ορισμένων εργασιών των ομάδων Χωματουργικών – Τεχνικών Έργων, Οδοστρωσίας – Ασφαλικών και Σήμανσης – Ασφάλειας, λόγω των πραγματικών αναγκών που προέκυψαν κατά την κατασκευή.
- Μειώνονται οι ποσότητες εργασιών της ομάδας Επενδύσεων Προστασίας Πρανών, καθώς και μέρος των αρχικά προβλεφθεισών επεμβάσεων δεν απαιτήθηκε να εκτελεστεί μετά την οριστική διαμόρφωση των θέσεων επέμβασης και την αξιολόγηση των πραγματικών συνθηκών των πρανών.

Οι μεταβολές αφορούν αποκλειστικά αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και εργασιών που έχουν ήδη εγκριθεί με προηγούμενους ΑΠΕ και δεν μεταβάλλουν το βασικό τεχνικό αντικείμενο του έργου, ούτε τον σκοπό και τη λειτουργικότητά του.

Οι μεταβολές αυτές οδηγούν σε συνολική μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης του 2ου ΑΠΕ κατά ποσό 26.539,34 € χωρίς Φ.Π.Α., ή ποσοστό 2,48%, και υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά ποσό 152.005,12 € χωρίς ΦΠΑ ή ποσοστό 17,02 % όπως προκύπτει από τον παρόντα πίνακα, συντάσσεται στο συνολικό ποσό 1.269.195,44 € (μαζί με Φ.Π.Α.) και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών και τις προμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν, οι μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση έχουν ως εξής :

Τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω έργου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ
--	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Χωματουργικά – Τεχνικά έργα	84.022,38€	138.008,47€	164.313,78€	161.357,61€
Οδοστρωσία - Ασφαλτικά	200.816,00 €	232.299,12 €	265.315,27 €	267.171,59 €
Σήμανση - Ασφάλεια	70.879,05 €	92.830,19€	81.160,09€	82.260,01€
Επενδύσεις Προστασίας Πρασίνων	290.612,00 €	256.184,04€	232.489,68€	209.998,67€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	646.329,43€	719.321,82€	743.278,82€	720.787,88€
ΓΕ & ΟΕ 18%	116.339,30€	129.477,93€	133.790,19€	129.741,82€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	762.668,73€	848.799,75€	877.069,01€	850.529,70€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	114.400,31 €	28.269,22€	0,03€	0,00€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.244,74€	2.244,74€	180.789,20€	180.789,20€
ΣΥΝΟΛΟ	893.313,78€	893.313,78€	1.071.858,24€	1.045.318,90€
ΦΠΑ 24%	214.395,31 €	214.395,31 €	257.245,98 €	250.876,54 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.107.709,09 €	1.107.709,09 €	1.329.104,22 €	1.296.195,44 €

Έτσι, ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου συντάσσεται στο συνολικό ποσό 1.296.195,44 € (μαζί με Φ.Π.Α.), μειωτικός σε σχέση με τον 2^ο Α.Π.Ε. κατά 32.908,78€ (μαζί με Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 2,48%.

Ο ανάδοχος υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), συνολικής δαπάνης ποσού 1.296.195,44 € (μαζί με Φ.Π.Α.), μειωτικός σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. κατά 32.908,78€ (μαζί με Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 2,48%. και υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 188.486,35 € (μαζί με Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 17,02 %, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (2η Πράξη, 3 Συνεδρίαση / 09-07-2026).

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.**

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχαν/γος Μηχανικός Π.Ε./Α'

r

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 3ου Α.Π.Ε.
2. Την 2^η πράξη, 3^η Συνεδρίαση /09-07-2026 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ

ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015.»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Παναγιώτης Κομποτιάτης, Πολιτικός Μηχανικός, έχοντας υπόψη:

- 1) Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων
- 2) Τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύουν σήμερα
- 3) Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015. *αναδόχου ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ*.
- 4) Τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του ανωτέρω έργου.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με Φ.Π.Α. περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης βλαβών τμημάτων των ασφαλικών ταπήτων του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, από στην περιοχή των Τσουκαλάδων και κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει εργασίες σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας όσον αφορά το είδος και την διαστασιολόγηση των τεχνικών έργων στις θέσεις που ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω.

Στον επαρχιακό δρόμο Λευκάδας – Τσουκαλάδων και συγκεκριμένα μετά την διασταύρωση της Ι.Μ Φανερωμένης και έως την έξοδο του οικισμού Τσουκαλάδων προς Πευκούλια.

- Κατασκευής τάφρου ομβρίων στο αριστερό τμήμα της οδού με ταυτόχρονη κατασκευή μικρού τοίχου αντιστήριξης του πρανούς κατάντι στην είσοδο Αγίου Νικήτα κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας προκειμένου να αντιμετωπισθεί η καθίζηση του δρόμου και να αποκατασταθούν οι όποιες υπάρχουσες καταστροφές των τεχνικών.

- Τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας.

- Φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα, εφαρμογή ασφαλικής συγκολλητικής επάλειψης, διάστρωση ισοπεδωτικών στρώσεων, διάστρωσης ασφαλικών στρώσεων κυκλοφορίας, και διαγραμμίσεως.

- Τοποθέτηση radar ταχύτητας.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α) Με την με αριθ. 926-59/05-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΗΔΥ7ΛΕ-ΑΙ'Κ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η ανάδειξη του ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα έκπτωση 28,63%.

β) Στις 23-12-2024 υπογράφηκε η Σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2016» με αναδειχθέντα ανάδοχο τον ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

γ) Με την υπ. αριθμ. 437-30/20-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όπου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης ποσού 1.107.709,09 € μαζί με το Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

δ) Με την υπ. αριθμ. 973-69/25-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων όπου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης ποσού 1.329.104,22 € μαζί με το Φ.Π.Α. υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται ως υποέργο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας από τις διατεθείσες πιστώσεις του προγράμματος της Π.Ι.Ν. με Κ.Ε. 2023ΝΗ22200000 της ΝΠ 222.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- Αρχική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (23-12-2024) έως της 23-12-2025.
- 1^η παράταση εργασιών σύμφωνα με την υπ. αριθμ 902-64/4-11-2025 (ΑΔΑ:9ΙΧ97ΛΕ-ΡΙ'8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων έως 30/03/2026.
- 2^η παράταση εργασιών σύμφωνα με την υπ. αριθμ 38-30/19-05-2026 (ΑΔΑ:ΨΘΛΗ7ΛΕ-ΦΦ0) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων έως 30/06/2026.

5. 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος ΑΠΕ) συντάσσεται προκειμένου να τακτοποιηθούν οι τελικά εκτελεσθείσες ποσότητες των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή και μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων επιμετρήσεων.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις στις απαιτούμενες ποσότητες επιμέρους εργασιών σε σχέση με τις προβλεπόμενες στους προηγούμενους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες, οι οποίες οφείλονται στις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίστηκαν στο έργο και στις ανάγκες προσαρμογής των κατασκευών στα γεωμετρικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης.

Οι μεταβολές αφορούν αποκλειστικά αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και εργασιών που έχουν ήδη εγκριθεί με προηγούμενους ΑΠΕ και δεν μεταβάλλουν το βασικό τεχνικό αντικείμενο του έργου, ούτε τον σκοπό και τη λειτουργικότητά του.

Με τον παρόντα ΑΠΕ:

- Αυξάνονται οι απαιτούμενες ποσότητες ορισμένων εργασιών των ομάδων Χωματοουργικών – Τεχνικών Έργων, Οδοστρωσίας – Ασφαλτικών και Σήμανσης – Ασφάλειας, λόγω των πραγματικών αναγκών που προέκυψαν κατά την κατασκευή.
- Μειώνονται οι ποσότητες εργασιών της ομάδας Επενδύσεων Προστασίας Πρασίνου, καθώς και μέρος των αρχικά προβλεφθεισών επεμβάσεων δεν απαιτήθηκε να εκτελεστεί μετά την οριστική διαμόρφωση των θέσεων επέμβασης και την αξιολόγηση των πραγματικών συνθηκών των πρανών.

Οι μεταβολές αυτές οδηγούν σε συνολική μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης του 2ου ΑΠΕ κατά ποσό 26.539,34 € χωρίς Φ.Π.Α., ή ποσοστό 2,48%, και υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά ποσό 152.005,12 € χωρίς ΦΠΑ ή ποσοστό 17,02 % όπως προκύπτει από τον παρόντα πίνακα, συντίσσεται στο συνολικό ποσό 1.269.195,44 € (μαζί με Φ.Π.Α.) και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

6. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών και τις προμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν, οι μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων εργασιών σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση έχουν ως εξής (προ Γ.Ε.& Ο.Ε.):

Ομάδα Χωματοουργικά – Τεχνικά έργα	Αύξηση κατά 77.335,23 €
Ομάδα Οδοστρωσία - Ασφαλτικά	Αύξηση κατά 66.355,59 €
Ομάδα Σήμανση - Ασφάλεια	Αύξηση κατά 11.380,96 €
Ομάδα Επενδύσεις Προστασίας Πρασίνου	Μείωση κατά 80.613,33 €

Αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω έργου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ	
Χωματοουργικά – Τεχνικά έργα	84.022,38€	138.008,47€	164.313,78€	161.357,61€	
Οδοστρωσία - Ασφαλτικά	200.816,00 €	232.299,12 €	265.315,27 €	267.171,59 €	
Σήμανση - Ασφάλεια	70.879,05 €	92.830,19€	81.160,09€	82.260,01€	
Επενδύσεις Προστασίας Πρασίνου	290.612,00 €	256.184,04€	232.489,68€	209.998,67€	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	646.329,43€	719.321,82€	743.278,82€	720.787,88€	
ΓΕ & ΟΕ 18%	116.339,30€	129.477,93€	133.790,19€	129.741,82€	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	762.668,73€	848.799,75€	877.069,01€	850.529,70€	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	114.400,31 €	28.269,22€	0,03€	0,00€	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.244,74€	2.244,74€	180.789,20€	180.789,20€	
ΣΥΝΟΛΟ	893.313,78€	893.313,78€	1.071.858,24€	1.045.318,90€	
ΦΠΑ 24%	214.395,31 €	214.395,31 €	257.245,98 €	250.876,54 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.107.709,09 €	1.107.709,09 €	1.329.104,22 €	1.296.195,44 €	

Έτσι, ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου συντάσσεται στο συνολικό ποσό 1.296.195,44 € (μαζί με Φ.Π.Α.), μειωτικός σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. κατά 32.908,78€ (μαζί με Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 2,48%.


Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), συνολικής δαπάνης ποσού 1.296.195,44 € (μαζί με Φ.Π.Α.), μειωτικός σε σχέση με τον 2^ο Α.Π.Ε. κατά 32.908,78€ (μαζί με Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 2,48%. και υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 188.486,35 € (μαζί με Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 17,02 %.

Λευκάδα 22/06/2026
Οι Συντάξαντες


Κότσαλη Αλεξία
Πολιτικός Μηχανικός


Λάζαρη Θωμά-Καλομοίρα
Πολιτικός Μηχανικός

Λευκάδα .../.../2026
Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε


Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩΝΙΝΩΝ ΠΥΞΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΓΙΣΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΙΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ
ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17.11.2015)

Αρ. Μελέτης : 8833

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΟΥΝΤΙΣΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προμέτρηση ΑΠΕ

Συνοδεύει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητα
	Αρχική σύμβαση			
	Εργασίες προϋπολογισμού			
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
1	Γενικές Εγκαταστάσεις σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1	4.229,77
2	Γενικές εγκαταστάσεις σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	2	1.300,00
3	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	3	14,22
4	Καθαρισμός και μέριμνα τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερεισματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	4	12.095,86
5	Εγκαταστήσει θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	m3	5	308,52
6	Κατασκευή ρεβρίων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	6	434,21
7	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογώνιες τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	7	41,84
8	Κατασκευή βράχων, πλάκων πρόσδεσης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	8	212,42
9	Χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογίων έργων	kg	9	21.810,16
10	Προσαρμογή Καλύμματος φρεσίων με την ούαση και επικάλυψη των καταστροφών της οδού	m2	10	
11	Χυτοσίδηρα καλύμματα φρεσίων, αχόρες υπονόμων	kg	11	
12	Καθαρισμός πηρών ανισιτών εκσκαφών	m2	NT1	4.907,50
13	Ημερήσια απασχόληση εργάτη	HM/TO IO	NT2	45,00
14	Ημερήσια απασχόληση γερανού 3t	HM/ΣΘ IO	NT3	21,00
15	Ημερήσια απασχόληση φορτηγού	HM/ΣΘ IO	NT4	18,00
16	Ημερησίο μνηχ. εκσκαφέα - φορτωτή	HM/ΣΘ IO	NT5	18,00
17	Ημερησίο απασχόληση μηχανικού εκσκαφέα 150HP (Τσάντα)	HM/ΣΘ IO	NT6	18,00
18	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	m	NT7	
	2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόνιτη	m	12	
2	Απόθεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), σε βάθος έως 4 cm	m2	13	11.719,10
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	14	26.828,88
4	Ασφαλτικές οριζόντιες μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	15	2.669,81
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνυμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	16	15.000,00
	3. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λεπουργικού πλάτους W3, κατηγορίας ασφαρότητας πρόσκρουσης A	m	17	
2	Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας τεχνικών έργων ικανότητας συγκράτησης H1 λεπουργικού πλάτους W6	m	18	492,00
3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με ονομασίες και σύμβολα ιστό αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	m2	19	17,18
4	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	TEM	20	33,00
5	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	21	62,00
6	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένα σιδηροσωλήνια DN 40 mm (1 1/2")	TEM	22	135,00
7	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κομμό έμπληξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	TEM	23	1.054,00
8	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	24	9.060,00
9	Καλυμνίκια αναζήτησης βόας H=75cm	TEM	25	10,00

Α/Α		Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	A.1	Ποσότητα
10		Εργασία με δύο βάρια παχυντής	TEM	26	2.00
11		Φόρτωση στο χέρι από σιδερένιους ή καλαθοκλωβούς ύψους ή πλάτους έως 160 cm	kg	NT8	1 082.00
12		Σιδηροσωληνές κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2"	MM	NT9	303.00
13		Ημερήσια χρήση χλασοκωπικής μηχανής με έναν ειδικευμένο εργάτη	ΗΜ/ΣΦ ΙΟ	NT10	70.00
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ					
1		Φράκτης απορρόφησης ενέργειας μέχρι 1000 kJ ύψους 3m	m	27	108.30
2		Φράκτης απορρόφησης ενέργειας μέχρι 1000 kJ ύψους 4m μετά των προσάμων και φρένων	m	28	72.00
3		Αγκύρια αλόσκωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών φέρουσας ικανότητας 300 kN με ράβδους Φ28 B500C	m	29	
4		Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	kg	NT11	1 824.00
5		Επένδυση πρανών με πλήρως σκυρομένο πλέγμα από γαλβανισμένα συρματόσχοινα	m2	NT12	1 103.00
Απολογιστικές εργασίες					
1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ					
1		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		A1	1.00
2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ					
1		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ		A.2	1.00

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22/6/2026
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

ΚΟΤΣΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΛΑΖΑΡΗ ΘΩΜΑΗ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης : 8833

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Αρχική σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Έλεγχος των επί ελάττων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ. 20204 Α.Πλ.2547 της 1-6-2005
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/08/158/ΦΝ437
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17γ/03/114/ΦΝ443
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/02/128/ΦΝ443
- Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), άρθρο 156, παρ. 3
- Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ. Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897Β/15-11-2013)

Yadva Singh

Ελεγχος των επί ελλοπων δαπανών 3ου ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ			
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$10\% \times 702.666,73 = [1.1]$		76.266,87
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) < \Sigma 3(\text{ΣΥΜΒ}) \text{ τότε } \Sigma 3(\text{ΣΥΜΒ}) - \Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) = [1.2]$		26.539,34
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$\text{Εάν } \Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) \geq \Sigma 3(\text{ΣΥΜΒ}) \text{ τότε } \Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) - \Sigma 3(\text{ΣΥΜΒ}) = [1.3]$		
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20,00% ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma 2(1.0) + \Sigma 2(1.0) = [1.4]$		26.539,30
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$\Sigma 2(0) = [1.5]$		182.984,70
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma 2(0) = [1.6]$		55.123,73 (12,47%)
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20,00%	$[1.6] - [1.4] = [1.7]$		68.584,43 (8,59%)
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10,00%	$\text{Εάν } [1.7] = [1.8]$		
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$A2(0) = [1.9]$		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	$[1.3] + [1.2] + [1.4] + [1.5] + [1.6] = [1.10]$		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	$\text{Εάν } [1.10] > [1.9] \text{ τότε } (A2(0) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) \times ([1.10] - [1.9]) = [1.11]$		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ και Αναθεωρήσεις	$[1.10] + [1.11] = [1.12]$		
ΦΠΑ	$(\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) \times [1.12] = [1.13]$		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	$[1.12] + [1.13] = [1.14]$		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ			
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$[1.3] = [2.1]$		
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20,00%	$\Sigma 2(1.4) = [2.2]$		102.333,31
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$A2(0) = [2.3]$		
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΣΒΛΕΠΤΩΝ	$A1(0) = [2.4]$		
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$[2.3] + [2.3] - [2.1] - [\text{ΚΑΤΑ ΑΠΡ.}] = [2.5]$		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$[2.1] + [2.4] + [2.5] \times (A2(0) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) = [2.6]$		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	$[2.1] + [2.4] + [2.5] + [2.6] = [2.7]$		
ΦΠΑ	$[2.7] \times (\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) = [2.8]$		
ΣΥΝΟΛΟ	$[2.7] + [2.8] = [2.9]$		

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2			
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[1.1] + [1.4] - [1.5] = [3.1]$		26.539,30
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[2.2] - [2.3] = [3.2]$		
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	$\text{max}([3.1], [3.2]) = [3.3]$		26.539,30

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ			
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	$\text{max}([3.3], [3.4]) = [4.1]$		182.984,70
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΣΒΛΕΠΤΑ	$\text{max}([4.1] - [3.3], 0) = [4.2]$		26.539,30
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	$[4.2] \times (A2(0) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) = [4.3]$		182.984,70
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$[4.1] + [4.3] = [4.4]$		30.155,00
ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\text{Εάν } [4.4] > [3.3] \text{ τότε } [4.4] - [3.3] = [4.5]$		

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ χωρίς ΦΠΑ			
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\text{max}([1.14], [2.9]) = [5.1]$		
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[4.5] = [5.2]$		
ΣΥΝΟΛΟ	$[5.1] - [5.2] = [5.3]$		

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ με ΦΠΑ			
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\text{max}([1.14], [2.9]) = [6.1]$		
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[5.2] \times (\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) = [6.2]$		
ΣΥΝΟΛΟ	$[6.1] + [6.2] = [6.3]$		

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/6/2026
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣ

ΚΟΤΣΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΛΑΖΑΡΗ ΘΑΝΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΚΟΜΠΟΤΑΤΗΣ ΓΑΛΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 3ης Συνεδρίασης/ 09-07-2026

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα στις 09 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. ημέρα ΠΕΜΠΤΗ το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 13041/20-02-2026(ΑΔΑ:9ΛΙΒ7ΛΕ-65Ξ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 03-07-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
2. Θεόδωρος Μανωλίτης, Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
3. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
4. Νικόλαος Γράψας, Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Λευκάδας.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Δρ. Ξενοφώντας Βεργίνης, Δήμαρχο του Δήμου Λευκάδος, εκπρόσωπο της Κ.Ε. Δήμων Ελλάδος.
7. Μάρκος Ροντογιάννης, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς, με την ανωτέρω απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΘΕΜΑ 2^ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση του Μειωτικού 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015», Προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού προϋπολογισμού 1.107.709,09 € και συνολικής δαπάνης 3ου Α.Π.Ε., ποσού 1.296.195,44 € με Φ.Π.Α., του αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομπιτσιάτης

ΠΡΑΞΗ 2η (Θέμα 2ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση του του Μειωτικού 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015», Προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού προϋπολογισμού 1.107.709,09 € και συνολικής δαπάνης 3ου Α.Π.Ε., ποσού 1.296.195,44 € με Φ.Π.Α., του αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 09-07-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Βουκελάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Μανωλίτης
Αγγελική Γεωργάκη
Νικόλαος Γράψας
Σεβαστή Κωνσταντινίδη
Αναστασία Βούλγαρη
Δρ. Ξενοφώντας Βεργίνης
Μάρκος Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Γιαννακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΜΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης : 8033

3ος Ανακατασκευαστικός Πόλεμος

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΕΣΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΠΗΛΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α/Α	Περιγραφή	Κωδικός Απολογισμού	Α.Π.	Μον. Μον.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟΙ				ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟΙ ΜΕ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ				ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ				Απολογισμός Δ/ΝΤΗ		
					Προβ.	Μεταβ.	Αποσπ.	Αποσπ.	Προβ.	Μεταβ.	Αποσπ.	Αποσπ.	Προβ.	Μεταβ.	Αποσπ.	Αποσπ.	Επ. Πόρ.	Επ. Διαν.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Απομεινόμενος					255.883,64				889.061,64				862.529,70	77.403,35	103.943,20
2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ																			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ			A.2		1.30	2.000,00	2.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00		1.30	2.000,00	2.000,00				
Σύνολο 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ						2.000,00	2.000,00			7.000,00	7.000,00			2.000,00	2.000,00				
Σύνολο: Απολογιστικές δαπάνες							14.388,06				2.000,00			2.000,00	2.000,00				
Αδραστηριότητες διαχείρισης							191.969,84				161.969,84				864.529,70		77.403,35	103.943,20	
Παροχή υπηρεσιών							2.744,74				160.739,25				160.739,25				
Μίσθωση							801.411,74				1.071.658,24				1.053.310,90		77.403,35	103.943,20	
Ε/Α							74.000,00			24.000,00	257.747,95				250.000,00		11.747,95	24.946,25	
Σύνολο Επιχορηγούμενων							1.707.789,05				1.229.104,22				1.286.195,64		91.550,71	128.889,37	

Επίσημο στοιχείο	Εταιρική Δομή ΑΠΕ	Εταιρική Δομή ΑΠΕ	Στοιχεία (Εξωτερική Δομή) (Εταιρική Δομή)
Επίσημο έγγραφο	07.05.01	08.05.10	
Εταιρική Δομή	1.02		
Διεύθυνση	277.06.04	08.05.10	Μεταξύ της εταιρικής δομής και 29.05.10 (παραρτήρ. 3.33)
Εταιρική Δομή	14.00.00	14.00.10	
Διεύθυνση	051.09.04	08.05.10	Μεταξύ της εταιρικής δομής και 26.09.10 (παραρτήρ. 2.30)
Εταιρική Δομή	051.09.20	08.05.10	
Διεύθυνση	1.011.15.24	1.045.01.10	Μεταξύ της εταιρικής δομής και 26.05.10 (παραρτήρ. 2.19)
ΕΤΕ	257.245.00	258.81.34	
Επίσημο ΦΠΑ	1.329.104.22	1.296.495.44	Μεταξύ της εταιρικής δομής και 27.09.10 (παραρτήρ. 2.40)

ΠΑΥΛΑΚΤΟΙ 23/6/2025
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΦΩΤΙΖ ΠΑΛ ΒΑΔΑΝΕΩΣ
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΕΣΑ
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΩΝΗ
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΩΝΗ
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.
Παύλος Μιχαήλ Π.Ε.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Ζήκος
5. Σπυρίδων Αργυρός
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε), συνολικής δαπάνης ποσού 1.296.195,44 € (μαζί με Φ.Π.Α.), μειωτικός σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. κατά 32.908,78€ (μαζί με Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 2,48%. και υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 188.486,35 € (μαζί με Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 17,02 %, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας (2η Πράξη, 3 Συνεδρίαση / 09-07-2026).

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 569-40/17-7-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Σπυρίδων Αργυρός

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου