



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 53/08-09-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 678-53/08-09-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " , ανάδοχου SUPERIOR PC I.K.E., συνολικής δαπάνης 1.281.079,60 €.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 8-9-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 99867/3-9-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
5. Αντώνιος Δουβίτσας	Αναπληρωματικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Ζήκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Αντώνιος Δουβίτσας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 9^ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " , ανάδοχου SUPERIOR PC I.K.E., συνολικής δαπάνης 1.281.079,60 €

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 9ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρια 13
Ταχ. Κώδικας : 49132, Κέρκυρα
Τηλέφωνο : 26613-62206

Αριθ. Πρωτ.: ΟΙΚ 90425

ΠΡΟΣ : 1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Email:gramoikepi@pin.gov.gr

2.Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων
Email:ektelestikos@pin.gov.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " , ανάδοχου SUPERIOR PC Ι.Κ.Ε., συνολικής δαπάνης 1.281.079,60 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γαστεράτος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Πρ/νος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το Ν. 5314/29-06-2026 άρθρο 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» παρ. αη σύμφωνα με την οποία «ίν. ασκούν τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ...»

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.060.000,00 €.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 35593/16248/22-04-2024 απόφαση ΔΤΕΠΕΚ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑ ΝΠ 422 2023ΝΠ42200015 με ΜΙS 5217051
- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ: με την 978-62/21-11-2024 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία SUPERIOR PC Ι.Κ.Ε.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 39,84 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 1.281.079,60 € (με Φ.Π.Α.)
- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 16-04-2025
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- Α.Π.Ε. Ο παρών 1ος
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
- α) ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 16-10-2026

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το παρόν έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε πρηνή οδών, οδοστρώματα και δίκτυα απορροής ομβρίων οδών και δίκτυα Η/Φ και Φ/Σ αρμοδιότητας Π.Ε. Κέρκυρας

Οι εργασίες αφορούν σε καθαρισμούς και αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και φρεατίων, καθαρισμούς αποδεκτών, άρσεις καταπτώσεων, αντιστήριξη πρηνών, ανακατασκευή τεχνικών έργων που αστόχησαν, καθαρισμούς οδοστρωμάτων, ανακατασκευή τμημάτων οδοστρωμάτων, παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, κλπ).

Περιλαμβάνονται επίσης τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφισταμένων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός-αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων κλπ).

Επιπλέον περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις κλπ) όπου έχουν φθαρεί ή παρασυρθεί.

Περιλαμβάνει ακόμη εργασίες συντήρησης των φωτεινών σηματοδοτών και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί περίπου το 50% του συμβατικού αντικειμένου. Ειδικότερα:

A. Καθαρισμοί ερεισμάτων και αποστραγγιστικών τάφρων

- Καθαρισμός τριγωνικού ερείσματος επί της Ε.Ο. Λευκίμμης (Angsana – Μπενίτσες, καθαρισμός ερείσματος επί της Ε.Ο. Λευκίμμης (Πέραμα – Angsana), Καθαρισμός ερείσματος επί της Ε.Ο. Λευκίμμης (Μπενίτσες – Μωραΐτικα, θέση κατολισθήσεων). Οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση φερτών υλικών, κοπή καλαμιών και λοιπής ξυλώδους βλάστησης, καθώς και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού.

B. Καθαρισμός και επισκευή φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

- Επισκευή φρεατίων στις διαδρομές:
Γαρίτσα – Σπηλιά, Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας (Νοσοκομείο – Γουβιά – Τζάβρου, Ε.Ο. Λευκίμμης (Κανάλια – Πέραμα – Ξενοδοχείο Αλέξανδρος).
- Καθαρισμός φρεατίων:
Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας, Ε.Ο. Λευκίμμης (Τρία Γεφύρια – Βρυώνη, Εθνικής Αντιστάσεως, Αλεπού – Τρίκλινο – Άγιος Ιωάννης, Ρόδα – Αχαράβη, Νοσοκομείο – Dellas,

Γ. Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και τεχνικών έργων

- Κατασκευή πεζοδρομίου μετά το γυμνάσιο Φαιάκων και πριν τον Ύψο (μήκους περίπου 265 m).
- Αποκατάσταση διάβασης Χρυσίδας.
- Αποκατάσταση βατότητας πλησίον του ξενοδοχείου Angsana.
- Αποκατάσταση πεζοδρομίου Άραβα.
- Αποκατάσταση πεζοδρομίου Αλεπού (αποξηλώσεις, νέα τσιμεντόστρωση και τοποθέτηση νέων πλακών).
- Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων Φ500 στην είσοδο του οικισμού Σιναράδων.

Δ. Έργα οδικής ασφάλειας

- Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στον κόμβο Νοσοκομείου.

- Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Κουραμάδων.
 - Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Περιβολίου.
 - Επούλωση λακκουβών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα επί της Ε.Ο. Λευκίμης.
-

Ε. Οδική σήμανση και διαγραμμίσεις

- Στον κόμβο Εκάτης επί της Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας, με τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων ρυθμιστικών πινακίδων.
 - Στο τμήμα Εκάτη – Β' Δ.Ο.Υ., με αντικατάσταση στύλων και ρυθμιστικών πινακίδων.
 - Στη θέση Γουβιά (Jet Oil), με τοποθέτηση νέας σήμανσης για τον παράδρομο και αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων.
 - Στη θέση Γουβιά (Dellas), με αντικατάσταση πινακίδων του κόμβου μετά από πρόσκρουση οχήματος.
 - Στη θέση Γιατράδων, με αντικατάσταση στύλων και πληροφοριακών πινακίδων λόγω πρόσκρουσης.
 - Στον οικισμό Δουκάδων, με αντικατάσταση στύλων και πληροφοριακών πινακίδων λόγω πρόσκρουσης.
 - Στη θέση Παλαιοκαστρίτσα προς Λάκωνες, με αντικατάσταση στύλων και πληροφοριακών πινακίδων μετά από πρόσκρουση.
 - Στην Επαρχιακή Οδό Λακώνων, με τοποθέτηση νέων στύλων και πινακίδων κινδύνου, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και προειδοποιητικών για τη διάβαση πεζών και τους φωτεινούς σηματοδότες.
 - Στο τμήμα Αλεπού – Τρίκλινο, με αντικατάσταση πινακίδων κινδύνου, τοποθέτηση νέας σήμανσης στον κόμβο Άφρας και αντικατάσταση πινακίδων ορίων ταχύτητας και προτεραιότητας.
 - Σε 56 σχολικές μονάδες τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης διαβάσεων και εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης.
 - Στην Ε.Ο. Λευκίμης (Τρία Γεφύρια – Βρυώνη), με τοποθέτηση νέων πινακίδων διάβασης, ορίων ταχύτητας, κινδύνου, STOP με ανακλαστικά πάνελ και σύστημα «μάτια γάτας», καθώς και νέων πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης.
 - Στο τμήμα Γέφυρα Μεσογής – Κάβος, με αντικατάσταση πινακίδων ορίου ταχύτητας από 60 km/h σε 70 km/h.
 - Στην περιοχή Λευκίμης (Lidl, Ρουβέλα και κόμβος φωτεινών σηματοδοτών), με τοποθέτηση νέων πινακίδων STOP, αντικατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και τροποποίηση των ορίων ταχύτητας.
 - Στην περιοχή Μωραΐτικα, με αντικατάσταση στύλων και πινακίδων στον κόμβο μετά από πρόσκρουση, καθώς και αντικατάσταση πινακίδων κινδύνου και προειδοποιητικών πινακίδων στην επικίνδυνη στροφή προς τη γέφυρα Μεσογής.
 - Στην περιοχή Πέραμα, με αντικατάσταση στύλων και πινακίδων κινδύνου μετά από πρόσκρουση, τοποθέτηση νέων πινακίδων διάβασης και αντικατάσταση πινακίδων ορίου ταχύτητας στη γέφυρα Kaiser.
 - Στη θέση Βραγγανιώτικα, με τοποθέτηση πινακίδων STOP με ανακλαστικά πάνελ και σύστημα «μάτια γάτας».
 - Στην περιφερειακή Οδό πόλης Κέρκυρας (Γαρίτσα – Σπηλιά), με τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών (κολωνακίων) και εκτέλεση εργασιών οριζόντιας σήμανσης.
-
- ΣΤ. Ηλεκτροφωτισμός
 - Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο πεζοδρόμιο της περιοχής Ύψος.
 - Αντικατάσταση καλωδίσεων και ακροκιβωτίων ιστών ηλεκτροφωτισμού.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1.4.1. Αρχική Σύμβαση ποσού 1.281.079,60€

1.4.2 1^{ος} ΑΠΕ 1.281.079,60 €

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ποσού 1.281.079,60 € (με ΦΠΑ 24%),(σε ισοζύγιο από τη σύμβαση) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021 όπως αυτός ισχύει σήμερα για τα εκτελούμενα έργα και για το συγκεκριμένο έργο προκειμένου να συμπεριλάβει αναγκαίες τροποποιήσεις των συμβατικών ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν μετά από τις γενόμενες αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσμένων και τις προμετρήσεις των ανεκτέλεστων εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου.

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝ. 1ου ΑΠΕ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	53.350,82	56.221,25
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	93.862,23	167.257,78
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	356.759,95	320.589,79
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ	21.565,38	21.041,26
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	77.598,63	112.077,93
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	603.137,01	677.188,01
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%	108.564,66	121.893,84
ΣΥΝΟΛΟ	711.701,67	799.081,85
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	106.755,25	19.375,07
ΣΥΝΟΛΟ	818.456,92	818.456,92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	84.745,76	84.745,76
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%	15.254,24	15.254,24
Έκπτωση 38%	5.796,61	5.796,61
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	94.203,39	94.203,39
ΣΥΝΟΛΟ	912.660,31	912.660,31
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	120.468,40	120.468,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.033.128,71	1.033.128,71
ΦΠΑ 24%	247.950,89	247.950,89
ΣΥΝΟΛΟ	1.281.079,60	1.281.079,60

από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.281.079,60 € και είναι ισοσκελισμένη και σε σχέση με την σύμβαση

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Η Συνολική Δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.281.079,60 € και είναι ισοσκελισμένη σε σχέση με την σύμβαση

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβαμε υπόψη ότι:

1. Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
3. Με την υπ. αρ. 4^η πράξη/03-08-2026 θέμα 5^ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων χορηγήθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος
4. Με το υπ. αρ. 94648/19-08-2026 έγγραφό της η Διεύθυνση Αναπτυξιακού προγραμματισμού χορηγεί σύμφωνη γνώμη για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " , ανάδοχου SUPERIOR PC Ι.Κ.Ε., συνολικής δαπάνης 1.281.079,60 €.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σχέδιο 1^{ου} ΑΠΕ
2. 4^η πράξη/2026 θέμα 5^ο Τ.Σ.Δ.Ε.
3. Σύμφωνη γνώμη Δ.Α.Π.

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΑΡΘΡΟ 610 Ν. 5314/2026)

ΠΡΑΞΗ 4^η / 2026

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κέρκυρας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 610 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α'/29-06-2026) και την υπ' αριθ. πρωτ. 12154/16-02-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 87316/27-07-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 1, την 03-08-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στο οποίο συμμετείχαν:

- 1) Αργυρού Σπυριδωνία – Ολυμπία – Μίλκα, Προϊστ. Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ι.Ν., ως αναπληρωτής Πρόεδρος,
- 2) Ματθαίου Αθανάσιος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Κέρκυρας, ως αναπληρωματικό μέλος
- 3) Πεβεράτου Μαρία - Αναστασία, εκπρόσωπος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως τακτικό μέλος,
- 4) Ρώσσης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., ως τακτικό μέλος και
- 5) Μάλλιος Σταμάτιος, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ως τακτικό μέλος.

Τα μέλη Γρηγόρη Ασπασία και Άνθης Αλέξανδρος καθώς και τα αναπληρωματικά τους Φλώρου Βασιλική και Σωκράτης Ξεπαπαδέας δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την από 29-07-2026 πρόσκληση.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία και παρουσία και της γραμματέως του Συμβουλίου Γρανά Ιωάννας - Αναστασίας το Συμβούλιο προχώρησε στη συνεδρίαση για να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα ρώτησε αν δέχονται να συζητηθούν στην συνεδρίαση. Τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν στο τέλος της ημερήσιας διάταξης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Θέμα 5^ο : Γνωμοδότηση σχετικά με την χρήση των «επί έλασσον» δαπανών του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Αναγνώστηκε από την πρόεδρο η από 28-07-2026 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας, σχετικά με την με τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών που εξοικονομούνται από την μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα γνωμοδότησαν θετικά για τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος το Συμβούλιο περαίωσε τις εργασίες του και τα μέλη προέβησαν στην υπογραφή του παρόντος πρακτικού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ - ΜΙΛΚΑ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Για το 2^ο Ε.Η.Δ. θέμα)

Ακριβές Απόσπασμα πρακτικού του
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Η Γραμματέας

Γρανά Ιωάννα – Αναστασία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ-
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SUPERIOR P.C.I.K.E.

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η
(συνοδεύει τον Ισ Α.Π.Ε.)

1.- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΛΕΤΗ:	2.060.000,00	ΕΥΡΩ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	1.281.079,60	ΕΥΡΩ
ΠΑΡΩΝ Α.Π.Ε.	1.281.079,60	ΕΥΡΩ
ΔΙΑΦΟΡΑ :	-	ΕΥΡΩ

Εργολαβικό αντικείμενο Παρόντος Α.Π.Ε:	798.986,51 €
Απρόβλεπτα	19.470,41 €
Απολογιστικά	94.203,39 €
Αναθεωρήσεις	120.468,40 €
Συνολικό αντικείμενο παρόντος Α.Π.Ε. :	1.033.128,71 €
Φ.Π.Α 24% που αναλογεί:	247.950,89 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:	1.281.079,60 €

2.- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Περιλαμβάνονται στο συνημμένο δελτίο στοιχείων του έργου.

3.- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:

Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να εκτελεστούν όλων των αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων ώστε να καταστούν λειτουργικά μετά τις βλάβες που υπέστησαν από την φθορά λόγω παλαιότητας και χρήσης αλλά και από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ετών βάσει των οποίων ο νομός έχει κυρωθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με απόφαση της Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

4.- ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Έχει εκτελεστεί περίπου το 50% του συμβατικού αντικειμένου. Ειδικότερα:

Α. Καθαρισμοί ερείσμάτων και αποστραγγιστικών τάφρων

- Καθαρισμός τριγωνικού ερείσματος επί της Ε.Ο. Λευκίμμης (Αγρσάνα - Μπενίτσες, καθαρισμός ερείσματος επί της Ε.Ο. Λευκίμμης (Πέραμα - Αγρσάνα), Καθαρισμός ερείσματος επί της Ε.Ο. Λευκίμμης (Μπενίτσες - Μωραϊτικά, θέση κατολισθήσεων).

Οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση φερτών υλικών, κοπή καλαμιών και λοιπής ξυλώδους βλάστησης, καθώς και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού.

Β. Καθαρισμός και επισκευή φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

- Επισκευή φρεατίων στις διαδρομές:
Γαρίτσα - Σπηλιά, Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας (Νοσοκομείο - Γουβιά - Τζάβρου, Ε.Ο. Λευκίμμης (Κανάλια - Πέραμα - Ξενοδοχείο Αλέξανδρος).
- Καθαρισμός φρεατίων:

Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας, Ε.Ο. Λευκίμμης (Τρία Γεφύρια - Βρυώνη, Εθνικής Αντιστάσεως, Αλεπού - Τρίκλινο - Άγιος Ιωάννης, Ρόδα - Αχαράβη, Νοσοκομείο - Dellas,

- Γ. Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και τεχνικών έργων**
- Κατασκευή πεζοδρομίου μετά το γυμνάσιο Φαιάκων και πριν τον Ύψο (μήκος περίπου 265 m).
 - Αποκατάσταση διαβάσης Χρυσίδας.
 - Αποκατάσταση βατότητας πλησίον του ξενοδοχείου Angelsana.
 - Αποκατάσταση πεζοδρομίου Άραβα.
 - Αποκατάσταση πεζοδρομίου Αλεπού (αποξηλώσεις, νέα τσιμεντοστρώση και τοποθέτηση νέων πλακών).
 - Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων Φ500 στην είσοδο του οικισμού Σιναράδων.

- Δ. Έργα οδικής ασφάλειας**
- Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στον κόμβο Νοσοκομείου.
 - Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Κουραμάδων.
 - Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Περιβολίου.
 - Επούλωση λακκουβών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα επί της Ε.Ο. Λευκίμμης.

- Ε. Οδική σήμανση και διαγράμμισεις**
- Στον κόμβο Εκάτη επί της Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας, με τοποθέτηση τεσσάρων (4) νέων ρυθμιστικών πινακίδων.
 - Στο τμήμα Εκάτη - Β' Δ.Ο.Υ., με αντικατάσταση στύλων και ρυθμιστικών πινακίδων.
 - Στη θέση Γουβιά (Jet Oil), με τοποθέτηση νέας σήμανσης για τον παράδρομο και αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων.
 - Στη θέση Γουβιά (Dellas), με αντικατάσταση πινακίδων του κόμβου μετά από πρόσκρουση οχήματος.
 - Στη θέση Γιατράδων, με αντικατάσταση στύλων και πληροφοριακών πινακίδων λόγω πρόσκρουσης.
 - Στον οικισμό Δουκάδων, με αντικατάσταση στύλων και πληροφοριακών πινακίδων λόγω πρόσκρουσης.
 - Στη θέση Παλαιοκαστρίτσα προς Λάκωνες, με αντικατάσταση στύλων και πληροφοριακών πινακίδων μετά από πρόσκρουση.
 - Στην Επαρχιακή Οδό Λακώνων, με τοποθέτηση νέων στύλων και πινακίδων κινδύνου, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και προειδοποιητικών για τη διαβάση πεζών και τους φωτεινούς σηματοδότες.
 - Στο τμήμα Αλεπού - Τρίκλινο, με αντικατάσταση πινακίδων κινδύνου, τοποθέτηση νέας σήμανσης στον κόμβο Άφρας και αντικατάσταση πινακίδων ορίων ταχύτητας και προτεραιότητας.
 - Σε 56 σχολικές μονάδες τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης διαβάσεων και εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης.
 - Στην Ε.Ο. Λευκίμμης (Τρία Γεφύρια - Βρυώνη), με τοποθέτηση νέων πινακίδων διαβάσης, ορίων ταχύτητας, κινδύνου, STOP με ανακλαστικά πάνελ και σύστημα «μάτια γάτας», καθώς και νέων πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης.
 - Στο τμήμα Γέφυρα Μεσογής - Κάβος, με αντικατάσταση πινακίδων ορίου ταχύτητας από 60 km/h σε 70 km/h.
 - Στην περιοχή Λευκίμμης (Lidl, Ρουβέλα και κόμβος φωτεινών σηματοδοτών), με τοποθέτηση νέων πινακίδων STOP, αντικατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και τροποποίηση των ορίων ταχύτητας.
 - Στην περιοχή Μωραϊτικά, με αντικατάσταση στύλων και πινακίδων στον κόμβο μετά από πρόσκρουση, καθώς και αντικατάσταση πινακίδων κινδύνου και προειδοποιητικών πινακίδων στην επικίνδυνη στροφή προς τη γέφυρα Μεσογής.

- Στην περιοχή Πέραμα, με αντικατάσταση στύλων και πινακίδων κινδύνου μετά από πρόσκρουση, τοποθέτηση νέων πινακίδων διάβασης και αντικατάσταση πινακίδων ορίου ταχύτητας στη γέφυρα Kaiser.
- Στη θέση Βραγγανιώτικα, με τοποθέτηση πινακίδων STOP με ανακλαστικά πάνελ και σύστημα «μάτια γάτας».
- Στην περιφερειακή Οδό πόλης Κέρκυρας (Γαρίτσα – Σπηλιά), με τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών (κολωνακίων) και εκτέλεση εργασιών οριζόντιας σήμανσης.
- ΣΤ. Ηλεκτροφωτισμός
- Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο πεζοδρόμιο της περιοχής Ύψος.
- Αντικατάσταση καλωδιώσεων και ακροκιβωτίων ιστών ηλεκτροφωτισμού.

5.- ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:

Συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε., ποσού 1.281.079,60 € (με ΦΠΑ 24%), προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις των συμβατικών ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν μετά από τις γενόμενες αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσμένων και τις προμετρήσεις των ανεκτέλεστων εργασιών, οι οποίες κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου.

Τα στοιχεία της σύμβασης συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝ. του ΑΠΕ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΕΛΛΑΣΕΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	53.350,82	56.221,25	44.935,23	42.064,80	+ 2.870,43
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	93.862,23	167.257,78	116.429,12	43.033,58	+ 73.395,55
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	356.759,95	320.589,79	169.749,49	205.919,66	-36.170,16 (36.170,16*100/356.759,95=-10,14%)
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ	21.565,38	21.041,26	6.727,43	7.251,54	-524,12 (524,12*100/21.565,38=-2,43%)
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	77.598,63	112.077,93	62.212,90	27.633,60	+ 34.479,30
ΛΕΒΟΣΙΣΜΑ	603.137,01	677.188,01	399.954,17	325.903,17	-36.694,28 (36.694,28+100/603.137,01=-6,08%)
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%	108.564,66	121.893,84	71.991,75	58.662,57	
ΣΥΝΟΛΟ	711.701,67	799.081,85	471.945,92	384.565,74	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	106.755,25	19.375,07	-	87.380,18	

ΣΥΝΟΛΟ	818.456,92	818.456,92	471.945,92	471.945,92	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	84.745,76	84.745,76			
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%	15.254,24	15.254,24			
Εκπτώση 38%	5.796,61	5.796,61			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	94.203,39	94.203,39			
ΣΥΝΟΛΟ	912.660,31	912.660,31	471.945,92	471.945,92	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	120.468,40	120.468,40			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.033.128,71	1.033.128,71	471.945,92	471.945,92	
ΦΠΑ 24%	247.950,89	247.950,89	113.267,02	113.267,02	
ΣΥΝΟΛΟ	1.281.079,60	1.281.079,60	585.212,94	585.212,94	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ	0,00		0,00		

από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι :

α) το άθροισμα των «επί έλασσον» δαπανών ανέρχεται στο ποσοστό **6,08%** ήτοι είναι μικρότερο του 10% της συμβατικής δαπάνης (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και
β) οι «επί έλασσον» δαπάνες καμιάς ομάδας εργασιών δεν υπερβαίνουν το 20% του συμβατικού ποσού της αντίστοιχης ομάδας.
γ) η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική δαπάνη των εργασιών.

- Η δαπάνη που εξοικονομείται (ποσού **36.694,28 € χωρίς ΓΕ & ΟΕ και Φ.Π.Α. μετά την έκπτωση**) από τις επί έλασσον ποσότητες, προστιθέμενη σε μέρος του κονδυλίου των απρόβλεπτων, καλύπτει την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών του έργου.

Κατά το άρθρο 75 του Ν.4782/2021 συντρέχουν συσσωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.281.079,60 € (ήτοι για εργασίες 799.081,85 €, για απρόβλεπτα 19.375,07 €, για απολογιστικά 94.203,39 €, για αναθεώρηση 120.468,40 € και Φ.Π.Α. 24% 247.950,89 €) και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.
Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε προς έγκριση.

28/07/2026

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.



Η Πρ/νη Τμ. Συγκοινωνιακών
Έργων

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΕΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΤΗΣ ΠΙΝ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR P.C.I.K.E.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ
(συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

1) ΜΕΛΕΤΗ	
1.1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ	Α.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
1.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2.060.000,00 ΕΥΡΩ
1.3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΟΙΚ 35593/16248/22-04-2024
2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	
2.1. ΠΗΓΗ	Κ.Ε.2023ΝΠ42200015
2.2. ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	2.060.000,00 ΕΥΡΩ
2.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ	-----
3) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	
3.1. ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	17-05-2024
3.2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Υπ' αριθμ. 978-62/21-11-2024 Απόφαση Περ.Επιτροπής ΠΙΝ
3.3. ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ	39,84%
3.4. ΗΜΕΡΩΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	16-04-2025
3.5. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	1.281.079,60 ΕΥΡΩ
4) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ	
5) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	
5.1. ΑΡΧΙΚΗ	16-10-2026
6) Α.Π.Ε.	
Ο ΠΑΡΩΝ 1 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	1.281.079,60 ΕΥΡΩ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Κέρκυρα 28/07/2026

Η Πρ/νη Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΤΗΣ Π.ΙΝ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SUPERIOR P.C. I.K.E.

Τος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασίων	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Αρχική σύμβαση														
Εργασίες προϋπολογισμού														
1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ														
1	Γενικές Εκκαθαρές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123.Α	1.1	m3	100,00	3,95	395,00		200,00	3,95	790,00		385,00	
2	Γενικές εκκαθαρές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΟΔΟ 1133.Α	1.2	m3	10,00	10,80	108,00			10,80				108,00
3	Δυναμική τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1212	1.3	m3	10,00	4,80	48,00		60,00	4,80	288,00		240,00	
4	Δυναμική τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΝΟΔΟ 1220	1.4	m3	10,00	7,80	78,00		10,00	7,80	78,00			
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 2227	1.5	m3	10,00	27,05	270,50		160,00	27,05	4.328,00		4.057,50	
6	Καθαρισμός και μόνωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΟΔΟ 1310	1.6	m	10.000,00	0,60	6.000,00		15.000,00	0,60	9.000,00		3.000,00	
7	Καθαρισμός σχεδόν ανώγειας, μέχρι και 3,0m	ΝΟΔΟ 1320	1.7	m	20,00	10,50	210,00		520,00	10,50	5.460,00		5.250,00	
8	Άρση κατεπιπύσεων για κάθε είδους έδαφος	ΝΟΔΟ 1420	1.8	m3	10,00	3,95	39,50		1.010,00	3,95	3.989,50		3.950,00	
9	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΟΔΟ 1530	1.9	m3	10,00	0,95	9,50		10,00	0,95	9,50			
10	Εκκαθαρή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΟΔΟ 2151	1.10	m3	150,00	7,00	1.050,00		650,00	7,00	4.550,00		3.500,00	
11	Προσαρμογή πρώην εκκαθαρών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων διασχερών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 6087	1.11	m	150,00	2,50	375,00		350,00	2,50	875,00		500,00	
12	Εκκαθαρή χαλαρών εδαφών	ΝΟΔΟ 1110	1.12	m3	10,00	3,65	36,50		210,00	3,65	766,50		730,00	
13	Εκκαθαρές τάφρων ή διαφύλων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε έδαφος γαιώδη - ημιβραχώδη Με τη φόρτωση		1.13		10,00	4,10	41,00		100,00	4,10	410,00		369,00	
14	Εκκαθαρή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκκαθαρές επί αυτοκινήτου, την σκαλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6083.1	1.14	m3	10,00	8,00	80,00		100,00	8,00	800,00		720,00	
15	Καθαρισμοί κοπών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	1.15	στρ.	2,00	665,00	1.330,00		4,00	665,00	2.660,00		1.330,00	
16	Καθαρισμοί κοπών ποταμών ή ρεμάτων από φερό υλικά ή απορρίμματα, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο στέθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	1.16	m3	10,00	4,00	40,00		210,00	4,00	840,00		800,00	
17	Καθαρισμός αρσενίου υδροσυλλογής με πλασικά όργανα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός για κάθε επιπλέον όργανο	ΥΔΡ 6120	1.17	TEM	20,00	20,00	400,00		170,00	20,00	3.400,00		3.000,00	
18	Εκθάβοντας - διαμπερώντας κοπών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο στέθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6058	1.18	m3	100,00	4,15	415,00		100,00	4,15	415,00			
19	Μεταβολικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζωνών ασφαλείας	ΥΔΡ 6068	1.19	m3	10,00	13,80	138,00		160,00	13,80	2.208,00		2.070,00	
20	Αποψίλλωση και εκχέρωση,	ΥΔΡ 6051	1.20	στρ	10,00	150,00	1.500,00		10,00	150,00	1.500,00			
21	Κοπή και απομάκρυνση φυλλοδένων φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΠΡΕ 5371	1.21	στρ.	10,00	235,00	2.350,00		10,00	235,00	2.350,00			
22	Υπερβάθιστο Εργάτη αναδεικνύει (ελαυνόμενα)	ΟΔΟ 111H	1.22	HΔ	1,00	62,99	62,99		41,00	62,99	2.582,59		2.519,60	
23	Τεχνίτης (κατάρος, υποκατάρος, φρεστωτής, σκυροκαστής, κτίστης, λιθοδόξ, ξυλουργός, σιδεραγωγός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκροτεχνίτης, παρκετοποιός, μισοσκάς, πλακοστρώτης, μαρμαροτεχνίτης, ελασχοκτίστης, κυμαδόρος, κλαδεύσεων, περαστών κλπ	ΟΔΟ 113H	1.23	HΔ	1,00	81,71	81,71		40,00	81,71	3.268,40		3.186,69	
24	Αυτοκίνητο τύπου D.A.F. 18T 300 HP	ΟΔΝ 500.9.3	1.24	HΔ	1,00	511,13	511,13		21,00	511,13	10.733,73		10.222,60	
25	Φορτωτής τύπου LIEBHERR L561 235 HP	ΟΔΝ 500.6.2	1.25	HΔ	1,00	674,19	674,19		21,00	674,19	14.157,99		13.483,80	
26	Εκκαθαρές (Ελαφρύς)	ΟΔΝ 506	1.26	HΔ	1,00	483,48	483,48		21,00	483,48	10.153,08		9.669,60	
27	Εκκαθαρή δένδρου περιμέτρου κορμού 0,61 έως 0,80m	ΟΙΚ 2104A	1.27	TEM	1,00	23,58	23,58		50,00	23,58	1.179,00		1.155,42	
28	Εκκαθαρές δένδρου περιμέτρου κορμού 0,41 έως 0,60m	ΟΙΚ 2105A	1.28	TEM	1,00	15,16	15,16		50,00	15,16	758,00		742,84	
29	Εκκαθαρές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη κατηγορίας Α	ΝΙΜ 1210	1.29	m3	14.000,00	5,00	70.000,00			5,00				70.000,00
30	Εκθάβωση εδάφους με δένδρινα περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ 2101	1.30	m2	20,00	4,00	80,00		20,00	4,00	80,00			
31	Εκθάβωση εδάφους με δένδρινα περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΟΙΚ 2101	1.31	m2	20,00	5,00	100,00		20,00	5,00	100,00			
32	Εκκαθαρή δένδρου περιμέτρου κορμού 1,21 έως 1,40m	ΟΙΚ 2104E	1.32	TEM	20,00	48,84	976,80		20,00	48,84	976,80			
33	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με υψος άνω του 1,50 m	ΠΡΕ 5352	1.33	TEM	20,00	4,00	80,00		20,00	4,00	80,00			
34	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με υψος έως 1,50 m	ΠΡΕ 5352	1.34	TEM	20,00	2,00	40,00		20,00	2,00	40,00			
35	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	ΠΡΕ 5354	1.35	TEM	20,00	40,00	800,00		120,00	40,00	4.800,00		4.000,00	
36	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπαρμπούρας	ΠΡΕ 5352	1.36	m	10,00	7,50	75,00		10,00	7,50	75,00			
Άθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						88.918,04					93.702,09		74.892,05	70.109,00
Απορρίπτεται έκπτωση						40,00%	35.567,22			40,00%	37.480,84		29.956,82	28.043,20
Σύνολο: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						53.350,82	53.350,82				56.221,25	56.221,25	44.935,23	42.064,80
Σε μεταφορά								53.350,82				56.221,25	44.935,23	42.064,80

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Από μεταφορά							53.350,82				56.221,25	44.935,23	42.064,80
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ														
1	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	ΝΟΔΟ 3121B	2.1	m3	20,00	13,65	273,00		100,00	13,65	1.365,00		1.092,00	
2	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ 606B	2.2	m3	10,00	17,15	171,50		100,00	17,15	1.715,00		1.543,50	
3	Τόξα αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινα οπλισμό γαλβανισμένο από σκυρόδεμα, ύψους H<=4m	ΝΟΔΟ 2533	2.3	m2	1,00	120,00	120,00			120,00				120,00
4	Τόξα αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινα οπλισμό γαλβανισμένο από σκυρόδεμα, ύψους H=4-8m	ΝΟΔΟ 2533	2.4	m2	1,00	140,00	140,00			140,00				140,00
5	Κατασκευές αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινα πλέγματα και μετωπικά συγκροτήματα, ύψους H<=4m	ΝΟΔΟ 2311	2.5	m2	1,00	137,00	137,00			137,00				137,00
6	Κατασκευές αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινα πλέγματα και μετωπικά συγκροτήματα, ύψους H=4-8m	ΝΟΔΟ 2311	2.6	m2	1,00	158,00	158,00			158,00				158,00
7	Εξοπλισμοί μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10 kN/m	ΝΟΔΟ 2312	2.7	m2	1,00	25,00	25,00			25,00				25,00
8	Εξοπλισμοί μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kN/m	ΝΟΔΟ 2312	2.8	m2	1,00	30,00	30,00			30,00				30,00
9	Εξοπλισμοί μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kN/m	ΝΟΔΟ 2312	2.9	m2	1,00	50,00	50,00			50,00				50,00
10	Επένδυση πρανών με πλήρως συγκολλημένο γαλβανισμένο συγκροτήματα	ΝΟΔΟ 2311	2.10	m2	1,00	60,00	60,00			60,00				60,00
11	Φράγτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων, απορρόφησης ενέργειας μέχρι 500kJ/ ύψους 2m	ΝΟΔΟ 2311	2.11	m	10,00	690,00	6.900,00			690,00				6.900,00
12	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων, διαμέτρου Φ0,80m	ΝΟΔΟ 2731	2.12	m	1,00	110,00	110,00			110,00				110,00
13	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων, διαμέτρου Φ0,60m	ΝΟΔΟ 2731	2.13	m	1,00	90,00	90,00			90,00				90,00
14	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων, διαμέτρου Φ1,00m	ΝΟΔΟ 2731	2.14	m	1,00	135,00	135,00			135,00				135,00
15	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων, διαμέτρου Φ1,20m	ΝΟΔΟ 2731	2.15	m	1,00	170,00	170,00			170,00				170,00
16	Μεταλλικός μονός πασσάλων	ΝΟΔΟ 2672	2.16	kg	1.000,00	2,50	2.500,00			2,50				2.500,00
17	Καταστρώσεις, περβάζια αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΟΔΟ 2531	2.17	m3	20,00	82,00	1.640,00		100,00	82,00	8.200,00		6.560,00	
18	Κατασκευή μεγάλων, τραπέζιων τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγανότητας γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	2.18	m3	20,00	86,00	1.720,00		20,00	86,00	1.720,00			
19	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχίων κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	2.19	m3	20,00	95,00	1.900,00		20,00	95,00	1.900,00			
20	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχίων και κηλιτοσιδίων αγωγών με σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	2.20	m3	20,00	105,00	2.100,00		100,00	105,00	10.500,00		8.400,00	
21	Μικροκατασκευές (φράξεις, αδοχονικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	2.21	m3	100,00	115,00	11.500,00		120,00	115,00	13.800,00		2.300,00	
22	Κατασκευή ακροβάθρων, θυρακίων, προεκτακτών, δοκών έδρασης, κεφαλοδοκών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένα	ΝΟΔΟ 2551	2.22	m3	1,00	126,00	126,00		31,00	126,00	3.906,00		3.780,00	
23	Χαλύβδινο οπλισμό σκυροδεμάτων, χαλύβδινο οπλισμό σκυροδεμάτων B500C	ΝΟΔΟ 2612	2.23	kg	5.000,00	1,05	5.250,00		15.000,00	1,05	15.750,00		10.500,00	
24	Χαλύβδινο οπλισμό σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΥΔΡ 7018	2.24	kg	5.000,00	1,05	5.250,00		9.000,00	1,05	9.450,00		4.200,00	
25	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδεμάτων τύπου Γ	ΥΔΡ 6403	2.25	m2	1,00	5,80	5,80		1,00	5,80	5,80			
26	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεστών, σφίρες υπονόμων	ΥΔΡ 6752	2.26	kg	200,00	1,35	270,00		1.000,00	1,35	1.350,00		1.080,00	
27	Πρόγραμμα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΟΔΟ 2921	2.27	m	100,00	8,80	880,00		300,00	8,80	2.640,00		1.760,00	
28	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, υφασίων κ.λ.π.	ΝΟΔΟ 2922	2.28	m2	500,00	12,60	6.300,00		600,00	12,60	7.560,00		1.260,00	
29	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διάκευσης καλωδίων DN100	Η/Μ 5	2.29	m	10,00	25,00	250,00		200,00	25,00	5.000,00		4.750,00	
30	Γεωφύρασμα στραγγιστήριων	ΟΙΚ 7914	2.30	m2	10,00	1,50	15,00		110,00	1,50	165,00		150,00	
31	Γεωφύρασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ 7914	2.31	m2	10,00	1,80	18,00		110,00	1,80	198,00		180,00	
32	Προμήθεια συρμασπλέγματος και συρμάτων συρμασπλέγματος με από γαλβάνισμα	ΝΟΔΟ 2311	2.32	kg	1,00	2,50	2,50			2,50				2,50
33	Κατασκευή φανών	ΝΟΔΟ 2312	2.33	m2	100,00	2,30	230,00			2,30				230,00
34	Πλήρωση φανών	ΝΟΔΟ 2313	2.34	m3	100,00	22,45	2.245,00			22,45				2.245,00
35	Κατασκευή μονόδρομ από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την ενδοχυσιοποκατάσταση βάθρου γέφυρας	ΟΔΟ 2551	2.35	m3	10,00	189,00	1.890,00			189,00				1.890,00
36	Δίκτυο αποχέτευσης αβρύων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δοκιμασθείς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοχώματος, SN4, DN 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	2.36	m	10,00	22,10	221,00		130,00	22,10	2.873,00		2.652,00	
37	Πρόγραμμα, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων ταμενοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ταμενοσωλήνες αποχέτευσης κλάσης αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	2.37	m	70,00	70,00	4.900,00			70,00				4.900,00
	Σε μεταφορά					57.782,80	53.350,82			88.097,80	56.221,25	44.935,23	42.064,80	

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Από μεταφορά						57.782,80	53.350,82			88.097,80	56.221,25	44.935,23	42.064,80
38	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων ταμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ταμεντοσωλήνες απαχέυσης κλάσεως ανοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	2.38	m	60,00	100,00	6.000,00		60,00	100,00	6.000,00			
39	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων ταμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ταμεντοσωλήνες απαχέυσης κλάσεως ανοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	2.39	m	1,00	140,00	140,00			140,00				140,00
40	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων ταμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ταμεντοσωλήνες απαχέυσης κλάσεως ανοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	2.40	m	1,00	40,00	40,00			40,00				40,00
41	Προμήθεια και τοποθέτηση διατήρων σωλήνων αποστράγγισης Εσωτερικής διαμέτρου 0,20m	ΝΟΔΟ 2861	2.41	MM	1,00	18,00	18,00			18,00				18,00
42	Προμήθεια και τοποθέτηση διατήρων σωλήνων αποστράγγισης Εσωτερικής διαμέτρου 0,40m	ΝΟΔΟ 2863	2.42	MM	20,00	40,00	800,00			40,00				800,00
43	Τυποποιημένα φρεσάκια αποστράγγισης και αποχέυσης, αβήρων (ΠΚΕ), φρεσάκια υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	ΝΟΔΟ 2548	2.43	TEM	30,00	400,00	12.000,00		30,00	400,00	12.000,00			
44	Καθαρισμός αρθροπληκτών, ακουφιστών, ισοδίων και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	ΥΔΡ 6053	2.44	m3	50,00	20,00	1.000,00		80,00	20,00	1.600,00		600,00	
45	Καθαρισμός φρεσάκιων υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεσάκιων τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικά άνωγμια) ενός ανώγειας	ΥΔΡ 6120	2.45	TEM	20,00	25,00	500,00		60,00	25,00	1.500,00		1.000,00	
46	Προμήθεια κοκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΟΔΟ 3121B	2.46	m3	200,00	14,15	2.830,00		400,00	14,15	5.660,00		2.830,00	
47	Κατασκευή βόθρων, πλάκων πρόσδεσης, τοίχων, θυρών κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΟΔΟ 2551	2.47	m3	220,00	121,00	26.620,00		220,00	121,00	26.620,00			
48	Ήμερομίσθιο Εργάτη αναδικοιτού (χωρύνκτα)	ΟΔΟ 111H	2.48	ΗΔ	1,00	62,99	62,99		60,00	62,99	3.779,40		3.716,41	
49	Ήμερομίσθιο εργάτη ειδικμένου (γυμναστή, ασφαλιστή, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειροστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φυτώ, κοπής κλπ)	ΟΔΟ 112H	2.49	ΗΔ	1,00	69,28	69,28		50,00	69,28	3.464,00		3.394,72	
50	Τεχνίτης (λάμας, υπωνοστής, φρεσάκιος, σκυροκαστής, κτίστης, λιοξέρας, βλομυγός, σιδεράς, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, πακετοποιός, μισακός, πλακοστρωτής, μαρμαροτεχνίτης, ελασχοτεχνίτης, γεωδόρος, κλαδεύστης, ψεκαστή κλπ	ΟΔΟ 113H	2.50	ΗΔ	1,00	81,71	81,71		50,00	81,71	4.085,50		4.003,79	
51	Εκκαθάριση (Ελαφρύς)	ΟΔΝ 506	2.51	ΗΔ	1,00	483,48	483,48		60,00	483,48	29.008,80		28.525,32	
52	Αυτοκίνητο τύπου D.A.F. 18T 300 HP	ΟΔΝ 500.6.2	2.52	ΗΔ	1,00	511,13	511,13		60,00	511,13	30.667,80		30.156,67	
53	Φορτωτής τύπου LIEBHERR L551 235 HP	ΟΔΝ 500.9.3	2.53	ΗΔ	1,00	674,19	674,19		60,00	674,19	40.451,40		39.777,21	
54	Στρώσεις ρεφάρ με κοιλωμήτους λίθους λατομείου εντός σκυροδέματος κατηγορίας C12/15	ΝΟΔΟ 2531	2.54	m3	5,00	90,00	450,00		450,00	90,00	40.500,00		40.050,00	
55	Αρμολογούμε με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg ταμέντου ενός ορατής άμυνας	ΟΙΚ 4206	2.55	m3	5,00	70,00	350,00			70,00				350,00
56	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, ανοχής Tst 400 KN/m	ΟΙΚ 7914	2.56	m2	10,00	18,30	183,00			18,30				183,00
57	Τροχιδάκια γεωπλέγματα ενισχυμένα με χαλύβδινο πλέγμα	ΟΙΚ 7914	2.57	m2	10,00	38,90	389,00			38,90				389,00
58	Επένδυση πρανών με άσπια τροχιδάκια γεωπλέγματα	ΟΙΚ 7914	2.58	m2	10,00	9,50	95,00			9,50				95,00
59	Ακτοπυλές με ξυλοζεύγματα	ΥΔΡ 6100	2.59	m2	200,00	2,10	420,00			2,10				420,00
60	Προμήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.	ΥΔΡ 6102	2.60	kg	5.000,00	1,05	5.250,00			1,05				5.250,00
61	Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.	ΥΔΡ 6103	2.61	kg	5.000,00	6,26	31.300,00			6,26				31.300,00
62	Εμπύλη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.	ΥΔΡ 6104	2.62	m2	200,00	15,80	3.160,00			15,80				3.160,00
63	Εφαρμογή της μεθόδου Βερλίνου για την εκτέλεση εκκαμψών με κατακόρυφα πρανή	ΥΔΡ 6103	2.63	m	20,00	220,00	4.400,00			220,00				4.400,00
64	Λιθορριπίες προστασίας κόπης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	ΥΔΡ 6158	2.64	m3	200,00	21,65	4.330,00			21,65				4.330,00
65	Λιθορριπίες προστασίας κόπης και πρανών Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	2.65	m3	200,00	23,65	4.730,00			23,65				4.730,00
Άθροισμα: 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							164.670,58				293.434,70		204.261,62	75.497,50
Απαρέμβαση έκπτωσης							43,00%	70.808,35		43,00%	126.176,92		87.832,50	32.463,93
Σύνολο : 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							93.862,23	93.862,23			167.257,78	167.257,78	116.429,12	43.033,58
3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ														
1	Αποξήλωση ασφαλτοστρώσεων και στρώσεων οδοστρώσιων σταθεροποιημένων με ταμέντο εντός του ορίου των γενικών εκκαμψών	ΝΟΔΟ 1123.A	3.1	m3	10,00	4,70	47,00		50,00	4,70	235,00		188,00	
2	Υπόστρωση οδοστρώσιων μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3211B	3.2	m3	50,00	17,15	857,50		155,00	17,15	2.658,25		1.800,75	
3	Βάση οδοστρώσιων μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3211B	3.3	m3	50,00	17,15	857,50		155,00	17,15	2.658,25		1.800,75	
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΟΔΟ 3211B	3.4	m2	500,00	1,76	880,00		420,00	1,76	739,20			140,80
5	Ταμή οδοστρώματος με ασφαλτοκόνιτη	ΟΙΚ 2269A	3.5	m	1.000,00	0,90	900,00		1.000,00	0,90	900,00			
6	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΔΟ 1132	3.6	m2	10,00	1,05	10,50			1,05	10,50			
7	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	ΝΟΔΟ 1132	3.7	m2	200,00	1,35	270,00		200,00	1,35	270,00			
8	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	ΝΟΔΟ 1132	3.8	m2	100,00	1,70	170,00		100,00	1,70	170,00			
Σε μεταφορά							3.992,50	147.213,05			7.641,20	223.479,03	161.394,35	85.098,38

1ος Ανακεφαλαίωσης Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Από μεταφορά						3.992,50	147.213,05			7.641,20	223.479,03	161.364,35	85.098,38	
9	Ασφαλτική προεπιτάχυνση	ΝΟΔΟ 4110	3.9	m2	1.000,00	1,10	1.100,00			1.000,00	1,10	1.100,00			
10	Ασφαλτική συγκολλητική επίστρωση	ΝΟΔΟ 4120	3.10	m2	12.000,00	0,42	5.040,00			12.000,00	0,42	5.040,00			
11	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΟΔΟ 4421B	3.11	ton	800,00	76,54	61.232,00				76,54			61.232,00	
12	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνυμένου πάχους 0,05m	ΝΟΔΟ 4421B	3.12	m2	54.800,00	6,89	377.572,00			29.088,00	6,89	200.416,32		177.155,68	
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνυμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	3.13	m2	10.000,00	7,39	73.900,00				7,39			73.900,00	
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνυμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	3.14	m2	1.000,00	9,39	9.390,00				9,39			9.390,00	
15	Αντακτοβιρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτυκνυμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	3.15	m2	1.000,00	10,31	10.310,00				10,31			10.310,00	
16	Επισκευή φθαρών ασφαλτικών οδοστρώματος με χρήση έτοιμου μίγματος ασφαλίματος	ΝΟΔΟ 4720A	3.16	m3	15.000,00	0,60	9.000,00			485.000,00	0,60	279.000,00		270.000,00	
17	Επισκευή φθαρών ασφαλτικών οδοστρώματος με χρήση έτοιμου κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4720A.1	3.17	m3	100,00	140,00	14.000,00			100,00	140,00	14.000,00			
18	Προσρομνή εσορών φρεσίων υδροαυτολίας με την στήλη και επίκληση του καταστρώματος της οδού.	ΥΔΡ ΚΙΤΤ-16.0	3.18		100,00	80,00	8.000,00			100,00	80,00	8.000,00			
19	Ημερομίσθιο Εργάτη αναδικοτού (χωρύναντα)	ΟΔΟ 111H	3.19	Hd	1,00	62,99	62,99			1,00	62,99	62,99			
20	Ημερομίσθιο εργάτη ειδικμένου (χλωμογράφος, ασφαλεργάτης, βοηθός τεχνίτη, βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος, εργάτης σκυροδέματος, για φύτευση δέντρων - θάμνων κλπ (φρούς), κοπής κλπ)	ΟΔΟ 112H	3.20	Hd	1,00	69,28	69,28			1,00	69,28	69,28			
21	Τεχνίτης (κατάσας, υποναυπηγός, φρεστωφύρας, σκυροκαπτής, κτίστης, λείδορας, ξυλουργός, σιδηρουργός, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκεταδόρας, μωσαϊκός, πλακοστρώτης, μαρμαροτεχνίτης, ελασουργός, κλωδοποιός, κλωδοποιός κλπ)	ΟΔΟ 113H	3.21	Hd	1,00	81,71	81,71			1,00	81,71	81,71			
22	Αυτοκίνητο τύπου D.A.F. 18T 300 HP	ΟΔΝ 500.6.2	3.22	Hd	1,00	511,13	511,13			1,00	511,13	511,13			
23	Φορτωτής τύπου LIEBHERR L551 235 HP	ΟΔΝ 500.9.3	3.23	Hd	1,00	674,19	674,19			1,00	674,19	674,19			
24	Εκκαθαριστής (Ελαφρύς)	ΟΔΝ 506	3.24	Hd	1,00	483,48	483,48			1,00	483,48	483,48			
Άθροισμα: 3 ΟΔΟΤΡΟΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							575.419,28				517.080,30		273.789,50	332.128,48	
Αναφέρεται έκπτωση							38,00%	218.659,33			38,00%	195.490,51	104.040,01	126.208,82	
Σύνολο: 3 ΟΔΟΤΡΟΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								356.759,95	356.759,95			320.589,79	320.589,79	169.749,49	205.919,66
4	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ														
1	Μονόπλευρο χαλίδινα σπείρια ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H1, κατασκευαστικό πλάτος W5, κατηγορίας ασφαδρότητας πρόσδεσης Α	ΝΟΔΟ 2653	4.1	m	120,00	85,00	10.200,00				40,00	85,00	3.400,00		6.800,00
2	Μονόπλευρο χαλίδινα σπείρια ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H2 που τοποθετούνται με έμψη, κατηγορίας ασφαδρότητας πρόσδεσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, κατασκευαστικό πλάτος W7	ΝΟΔΟ 2653	4.2	m	1,00	35,00	35,00				1,00	35,00	35,00		
3	Αποβλήση μονόπλευρου χαλίδινα σπείρια ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμψη	ΝΟΔΟ 2151	4.3	m	5,00	2,30	11,50				5,00	2,30	11,50		
4	Πλαστικό ομοειδές οδοί	ΥΔΡ 6620.1	4.4	TEM	55,00	10,50	577,50				70,00	10,50	735,00		157,50
5	Πινάκιδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ 6541	4.5	TEM	20,00	49,00	980,00				60,00	49,00	2.940,00		1.960,00
6	Πινάκιδες ρυθμιστικές με σόου μεθόδους	ΟΙΚ 6541	4.6	TEM	20,00	49,00	980,00				60,00	49,00	2.940,00		1.960,00
7	Στύλος πινάκιδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΟΔΟ 2653	4.7	TEM	100,00	45,00	4.500,00				120,00	45,00	5.400,00		900,00
8	Μεταλλικές μόνιμες ανακαταστάσεις οδοστρώματος με κορμό έμψη, με δύο ανακαταστάσεις επιφάνειας	ΟΙΚ 6532	4.8	TEM	1.000,00	6,30	6.300,00				60,00	6,30	378,00		5.922,00
9	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακατασκευή βοή	ΟΙΚ 7788	4.9	m2	1.000,00	3,45	3.450,00				1.500,00	3,45	5.175,00		1.725,00
10	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό υλικό	ΟΙΚ 7788	4.10	m2	100,00	18,00	1.800,00				300,00	18,00	5.400,00		3.600,00
11	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ	ΝΟΔΟ 2311	4.11	μήνας	18,00	500,00	9.000,00				21,00	500,00	10.500,00		1.500,00
Άθροισμα: 4 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ							37.834,00				36.914,50		11.802,50	12.722,00	
Αναφέρεται έκπτωση							43,00%	16.268,62			43,00%	15.873,24	5.075,08	5.470,46	
Σύνολο: 4 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ								21.565,38	21.565,38			21.041,26	21.041,26	6.727,43	7.251,54
5	ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΜΕΡΤΑΣΙΕΣ														
1	Καλώδια φωτισμού σημειοδότησης, Α-2Υ (LJ2Y (PET), 2 έως 4 ζευγών, διατομής εκάστου αγώγιμο 0,6 mm2	Η/Μ 48	5.1	m	1,00	4,00	4,00				1,00	4,00	4,00		
2	Κατασκευή βράχου ανίχνευσης ενός του ασφαλτικού οδοστρώματος	Η/Μ 102	5.2	m	1,00	30,00	30,00				1,00	30,00	30,00		
3	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	Η/Μ 45	5.3	TEM	1,00	120,00	120,00				1,00	120,00	120,00		
4	Κατασκευή φρεσίου σημειοδότησης 0,40 x 0,40 cm	ΝΟΔΟ 2548	5.4	TEM	1,00	90,00	90,00				1,00	90,00	90,00		
5	Χλωσινογόνο καλώδιο φρεσίου, σχέσης υπανάμνη, σύμφωνα φρεσίου υδροαυτολίας και κάθε χειριστή ανάγκη, πλύν βαθμίων, πλήρους τοποθετημένα	ΥΔΡ 6752	5.5	kg	1,00	2,14	2,14				1,00	2,14	2,14		
6	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερμούρου μηχανοκίνητης και στήριξης γκόμενα ΔΕΗ τύπου ΙΑ	Η/Μ 5	5.6	TEM	1,00	415,00	415,00				1,00	415,00	415,00		
Σε μεταφορά								661,14	525.538,38			661,14	565.110,08	337.841,27	298.269,57

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Από μεταφορά						661,14	525.538,38			661,14	565.110,08	337.841,27	298.269,57
7	Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παραγωγής της εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης εντός ερμάρου τύπου ΙΑ	H/M 102	5.7	TEM	1,00	100,00	100,00		1,00	100,00	100,00			
8	Τοποθέτηση ή αποξήλωση σπλου ιστού σηματοδότησης	H/M 101	5.8	TEM	1,00	60,00	60,00		1,00	60,00	60,00			
9	Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα	H/M 101	5.9	TEM	1,00	150,00	150,00		1,00	150,00	150,00			
10	Προμήθεια σπλών ιστών σηματοδότησης	H/M 101	5.10	TEM	1,00	250,00	250,00		1,00	250,00	250,00			
11	Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα	H/M 101	5.11	TEM	1,00	520,00	520,00		1,00	520,00	520,00			
12	Προμήθεια και τοποθέτηση καμβάου πεζών	H/M 104	5.12	TEM	1,00	170,00	170,00		1,00	170,00	170,00			
13	Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηχητικής διάταξης τυφλών	H/M 104	5.13	TEM	1,00	620,00	620,00		1,00	620,00	620,00			
14	Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου Ε ή J1VV-R ή U 21x1,5 mm ²	H/M 102	5.14	TEM	1,00	90,00	90,00		1,00	90,00	90,00			
15	Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου Ε1VV-U (NYGne) 24x1,5 mm ²	H/M 102	5.15	TEM	1,00	99,00	99,00		1,00	99,00	99,00			
16	Τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου τύπου LYCY (TP) 2X2X1,5 mm	H/M 48	5.16	m	1,00	1,50	1,50		1,00	1,50	1,50			
17	Διακόσμηση νέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκατάστασης αυτής	H/M 102	5.17	TEM	1,00	300,00	300,00		1,00	300,00	300,00			
18	Εξέλιξη δεδομένων κυκλοφοριακού φόρτου κάβου και σύνταξη νέας μελέτης	H/M 105	5.18	TEM	1,00	700,00	700,00		1,00	700,00	700,00			
19	Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα	OK 2269B	5.19	m	1,00	30,00	30,00		100,00	30,00	3.000,00		2.970,00	
20	Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης υπό το πεζοδρόμιο	OK 2269A	5.20	m	1,00	50,00	50,00		101,00	50,00	5.050,00		5.000,00	
21	Εξορυσσώμενες γαλβανισμένα δέλεους καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης αναστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 mm	H/M 5	5.21	m	1,00	12,50	12,50		1,00	12,50	12,50			
22	Εξορυσσώμενες γαλβανισμένα δέλεους καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης αναστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3,6mm	H/M 5	5.22	m	1,00	16,00	16,00		1,00	16,00	16,00			
23	Εξορυσσώμενες γαλβανισμένα αναστ. διαμέτρου DN 114,3mm (σπείρωμα 4") και πάχους 4,2 mm	H/M 5	5.23	m	1,00	120,00	120,00		1,00	120,00	120,00			
24	Εξέλιξη προστασίας υπαγίων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	H/M 5	5.24	m	1,00	6,40	6,40		1,00	6,40	6,40			
25	Εξέλιξη προστασίας υπαγίων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	H/M 5	5.25	m	1,00	7,50	7,50		1,00	7,50	7,50			
26	Επίπλοοι Κεντρικής Επιτήρησης και Αναγγελίας βλαβών ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης	H/M 105	5.26	TEM	1,00	35.000,00	35.000,00		1,00	35.000,00	35.000,00			
27	Σύνδεση ρυθμιστή με τον σταθμό κεντρικής επιτήρησης	H/M 105	5.27	TEM	1,00	2.000,00	2.000,00		1,00	2.000,00	2.000,00			
28	Πίνακας οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	H/M 52	5.28	TEM	1,00	2.500,00	2.500,00		11,00	2.500,00	27.500,00		25.000,00	
29	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου διπλού βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωσφοειστικής (LED) ισχύος 110 - 150 W, με διπλό βραχίονα και φωτοβολταϊκή πηγή ενέργειας	H/M 103	5.29	TEM	1,00	3.480,00	3.480,00		1,00	3.480,00	3.480,00			
30	Χαλιβδόκος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	H/M 101	5.30	TEM	10,00	850,00	8.500,00		10,00	850,00	8.500,00			
31	Ήμερομίσθιο Εργάτη αναδιπλωτή (χαλινάκια)	ΟΔΟ 111H	5.31	HΔ	1,00	62,99	62,99		1,00	62,99	62,99			
32	Ήμερομίσθιο εργάτη εκκαμμένου (χωματουργός, ασφαλειογέτης, βοηθός τεχνίτη βοηθός χειριστή ελικοπύλινου μηχανήματος, εργάτης ακυρωδότης, για φύτευση δένδρων - θάμνων κλπ (φρυτών), καύσης κλπ)	ΟΔΟ 112H	5.32	HΔ	1,00	69,28	69,28		1,00	69,28	69,28			
33	Τεχνίτης (κατάσκευ, υποναυαγός, φρεσιουργός, ακυρωδότης, κτίστης, λιδοβός, βλοκαργός, σφραγιστής, μεταλλοτεχνίτης, υδραυλικός, ηλεκτροτεχνίτης, παρκετοποιός, μισοκός, πλακοστρωτής, μορφοτεχνίτης, ελασματογής, γυμναστής, κλαδεύς, ψεκαστής κλπ	ΟΔΟ 113H	5.33	HΔ	1,00	81,71	81,71		1,00	81,71	81,71			
34	Αυτοκίνητο τύπου D.A.F. 18T 300 HP	ΟΔΝ 500.6.2	5.34	HΔ	1,00	511,13	511,13		1,00	511,13	511,13			
35	Αυτοκίνητο τύπου D.A.F. 18T 300 HP	ΟΔΝ 500.6.2	5.35	HΔ	1,00	511,13	511,13		1,00	511,13	511,13			
36	Φορτωτής τύπου LIEBHERR L551 235 HP	ΟΔΝ 500.9.3	5.36	HΔ	1,00	674,19	674,19		1,00	674,19	674,19			
37	Εκαστάρας (Ελασμός)	ΟΔΝ 506	5.37	HΔ	1,00	483,48	483,48		1,00	483,48	483,48			
38	Χαλιβδόκος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m	H/M 101	5.38	TEM	1,00	1.000,00	1.000,00		1,00	1.000,00	1.000,00			
39	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωσφοειστικής (LED) ισχύος 110 - 150 W, χωρίς βραχίονα	H/M 103	5.39	TEM	10,00	760,00	7.600,00		110,00	760,00	83.800,00		76.000,00	
40	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωσφοειστικής (LED) ισχύος 110 - 150 W, με βραχίονα	H/M 103	5.40	TEM	10,00	810,00	8.100,00		10,00	810,00	8.100,00			
41	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου μονού βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωσφοειστικής (LED) ισχύος 110 - 150 W, με βραχίονα και φωτοβολταϊκή πηγή ενέργειας	H/M 103	5.41	TEM	10,00	2.880,00	28.800,00			2.880,00				28.800,00
Σε μεταφορά							103.337,95	525.538,38			183.507,95	565.110,08	337.841,27	298.269,57

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Από μετοφορά						103.337,95	525.538,38			103.337,95	525.538,38	337.841,27	298.269,57
42	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου διπλού βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωταεκυμπής (LED)- ισχύος 110 - 150 W, με διπλό βραχίονα και φωτοβολακή πηγή ενέργειας	HIM 103	5.42	TEM	10,00	3.280,00	32.800,00		4,00	3.280,00	13.120,00			19.680,00
	Άθροισμα: 5 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						136.137,95				196.827,95		108.970,00	48.480,00
	Αφαιρείται έκπτωση					43,00%	58.539,32			43,00%	84.550,02		46.857,10	20.846,40
	Σύνολο: 5 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						77.598,63	77.598,63			112.077,93	112.077,93	62.112,90	27.633,60
	Άθροισμα: Εργασίες προϋπολογισμού							603.137,01				677.188,01	399.954,17	325.903,17
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	108.564,66			18,00 %	121.893,84	71.991,75	58.662,57
	Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού							711.701,67				799.081,85	471.945,92	384.565,74
	Απρόβλεπτα							106.735,25					19.375,07	87.380,18
	Άθροισμα							818.436,92				818.436,92	471.945,92	471.945,92
Απολογιστικές εργασίες														
† ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ														
1	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		6.1		84.745,76	1,00	84.745,76		84.745,76	1,00	84.745,76			
	Άθροισμα: † ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						84.745,76				84.745,76			
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %	15.254,24			18,00 %	15.254,24			
	Άθροισμα: † ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						100.000,00				100.000,00			
	Αφαιρείται έκπτωση επί του ΓΕΟΕ μόνο					38,00%	5.796,61			38,00%	5.796,61			
	Σύνολο: † ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ						94.203,39	94.203,39			94.203,39	94.203,39		
	Σύνολο: Απολογιστικές εργασίες							94.203,39				94.203,39		
	Άθροισμα εργασιών Σύμβασης							912.660,31				912.660,31	471.945,92	471.945,92
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							120.468,40				120.468,40		
	Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ							1.033.128,71				1.033.128,71	471.945,92	471.945,92
	ΦΠΑ						24,00 %	247.950,89			24,00 %	247.950,89	113.267,02	113.267,02
	Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ							1.281.079,60				1.281.079,60	585.212,94	585.212,94

1ος Ανακεφαλαίωσης Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Προτεινόμενος ΑΠΕ	Διαφορές (Προτεινόμενη δαπάνη) - (Αρχική σύμβαση)
Σύνολο εργασιών	711.704,67	799.081,85	
Αποβλήματα	106.756,26	19.375,07	
Αθροισμα	818.456,92	818.456,92	Χωρίς μεταβολή
Απολογιστικές Εργασίες	94.203,39	94.203,39	
Αθροισμα	912.660,31	912.660,31	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	120.468,40	120.468,40	
Αθροισμα	1.033.128,71	1.033.128,71	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	247.950,89	247.950,89	
Σύνολο με ΦΠΑ	1.281.079,60	1.281.079,60	Χωρίς μεταβολή

24.7.2026
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SUPERIOR P.C. I.K.E.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΒΕΒΛΗΤΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ

ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24.7.2026
Η επιβλέπουσα

ΧΑΡΤΟΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΧΑΡΤΟΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΧΑΛΟΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

24.7.2026
Η προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗΛΚΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΗΛΚΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΕΡΕΥΡΑ 07/10/2026
Ο ΑΝΑΠΤΥΧ
ΠΡ/ΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΩΝ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σπυρίδων Αργυρός
5. Αντώνιος Δουβίτσας
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " , ανάδοχου SUPERIOR PC Ι.Κ.Ε., συνολικής δαπάνης 1.281.079,60 €.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 678-53/8-9-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Σπυρίδων Αργυρός

Αντώνιος Δουβίτσας

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου