



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 53/08-09-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 688-53/08-09-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση δου Α.Π.Ε.(τελικού) του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ", αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ δαπάνης 1.073.923,41 €.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 8-9-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 99867/3-9-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
5. Αντώνιος Δουβίτσας	Αναπληρωματικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Ζήκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Αντώνιος Δουβίτσας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

19^ο Θέμα: Έγκριση δου Α.Π.Ε.(τελικού) του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ", αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ δαπάνης 1.073.923,41 €.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρια 13
Ταχ. Κώδικας : 49132, Κέρκυρα
Τηλέφωνο : 26613-62206

Αριθ. Πρωτ.: ΟΙΚ 99246

ΠΡΟΣ : 1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Email:gramoikepi@pin.gov.gr

2.Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων
Email:ektelestikos@pin.gov.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6^{ου} Α.Π.Ε.(τελικού) του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ", αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ δαπάνης 1.073.923,41 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γαστεράτος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Πρ/νος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας

Το θέμα εισάγεται στη Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το Ν. 5314/29-06-2026 άρθρο 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» παρ. αη σύμφωνα με την οποία «ίν. ασκούν τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ...»

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 995.000,00 €.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ.79443/32304/08-10-2021 απόφαση ΔΤΕΠΕΚ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑ ΝΠ 422 2023ΝΠ42200015 με ΜΙΣ 5217051
- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ: με την 432-23/16-05-2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 14,16 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 876.554,39 € (με Φ.Π.Α.)
- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 10-08-2023
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- Α.Π.Ε. Με τον 2ο Α.Π.Ε., ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 648-36/06-08-2024 απόφαση Π.Ε., αυξήθηκε το συμβατικό αντικείμενο σε 1.075.000,00 € λόγω αναθεώρησης
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
- α) ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 09-08-2024
- β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η Έως 11-01-2025 (625-33/23-07-2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΙΝ)
- 2^η Έως 31-03-2025 (114066/52109/16-01-2025 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
- 3^η Έως 10-07-2025 (288-20/08-04-2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΙΝ)
- 4^η Έως 30-09-2025 (58456/27340/10-07-2025 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

- ΠΕΡΑΙΩΣΗ: Εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. : ΟΙΚ 94689/21-10-2025 βεβαίωση περαίωσης

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου προέβλεπε μέτρα αποκατάστασης του παραλιακού τοιχείου και του πεζοδρομίου της Παραλιακής Λεωφόρου Γαρίτσας από το ύψος Δεσύλλα μέχρι τον Ανεμόμυλο. Τα μέτρα για την αποκατάσταση έλαβαν υπόψη την επείγουσα εφαρμογή των εργασιών της μελέτης Λέισου του 2017 , σε συνδυασμό όπου απαιτείται με εγκεκριμένες κατασκευαστικές λεπτομέρειες του εκτελεσθέντος έργου και επικαιροποιημένης ως προς την έκταση των βλαβών, συγκεκριμένα κατασκευή τοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτερικά του λίθινου κρηπιδότοιχου , πλήρωση κενών και αντικατάσταση επιχωμάτων υπόβασης Πεζοδρομίου Παραλιακής Λεωφόρου Γαρίτσας με κατάλληλη λιθορριπή , συμπλήρωση και συναρμογή προκατασκευασμένων στοιχείων προστασίας ποδός με την τεχνική συναρμογής που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη φάση εργασιών, αποκατάσταση πλακοστρώσεων μετά από αποτύπωση, αφαίρεση παρουσία αρχαιολόγου, επανατοποθέτηση στις ίδιες ακριβώς θέσεις και συμπλήρωση των κατεστραμμένων με πλάκες ίδιας ποιότητας και προέλευσης με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη φάση εργασιών κλπ, σε συνδυασμό με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναπτύχθηκαν με επιτυχία για την επισκευή θέσεων με μεγάλες βλάβες στην ολοκληρωμένη εργολαβία, ανάλογες κυρίως με το μέγεθος των δόμων της θέσεως, περί την βασική μέθοδο όπως περιγράφεται πλήρως στην Τεχνική Περιγραφή.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1.4.1. Αρχική Σύμβαση ποσού 876.554,39 €

1.4.2 2^{ος} ΑΠΕ 1.075.000,00 € αυξητικός λόγω αναθεώρησης

1.4.3. Ο παρόν 6^{ος} ΑΠΕ 1.073.923,41 €

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 6^{ου} ΑΠΕ

Ο 6^{ος} Α.Π.Ε. (μειωτικός κατά 1.076,59 € από τον 5^ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021 όπως αυτός ισχύει σήμερα για τα εκτελούμενα έργα και για το συγκεκριμένο έργο για να συμπεριλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών του έργου όπως αυτές προέκυψαν βάση των εγκεκριμένων επιμετρήσεων.

Τα στοιχεία της κύριας σύμβασης συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη 5 ^{ου} Α.Π.Ε.	Δαπάνη 6 ^{ου} Α.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	35.949,22	38.431,64	38.431,64
ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ	170.161,54	162.016,69	162.713,29
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Α - ΠΑΣΣΑΛΟΙ	104.767,56	152.206,01	151.515,50
ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	68.676,60	91.805,44	91.804,16
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	32.164,00	29.008,66	29.008,66
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	411.718,93	473.468,44	473.473,25
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	74.109,41	85.224,32	85.225,19
ΣΥΝΟΛΟ	485.828,34	558.692,76	558.698,44
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	72.874,25	9,83	0,00

ΣΥΝΟΛΟ	558.702,59	558.702,59	558.698,44
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	147.775,25	147.775,25	147.775,25
ΣΥΝΟΛΟ	706.477,84	706.477,84	706.473,69
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	420,86	160.457,64	159.593,58
ΣΥΝΟΛΟ	706.898,70	866.935,48	866.067,27
ΦΠΑ 24%	169.655,69	208.064,52	207.856,14
ΣΥΝΟΛΙΚΟ	876.554,39 €	1.075.000,00	1.073.923,41

από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος 6^{ου} ΑΠΕ του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.073.923,41€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ και σε σχέση με τον 5^ο ΑΠΕ είναι μειωτική κατά 1.076,59 €.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6^{ΟΥ} ΑΠΕ (τελικού)

Η Συνολική Δαπάνη του 6^{ου} ΑΠΕ (τελικού) του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.073.923,41€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ και σε σχέση με τον 5^ο ΑΠΕ είναι μειωτική κατά 1.076,59 €.

Και αφού λάβαμε υπόψη ότι:

1. Ο παρών 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τελικός) έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο του έργου χωρίς επιφύλαξη.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 156, οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή.
3. Με την υπ. αρ. 4^η πράξη/03-08-2026 θέμα 4^ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων χορηγήθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών του 6^{ου} ΑΠΕ (τελικού) του έργου του θέματος
4. Με το υπ. αρ. 94113/17-08-2026 έγγραφό της η Διεύθυνση Αναπτυξιακού προγραμματισμού χορηγεί σύμφωνη γνώμη για τον 6^ο ΑΠΕ του έργου του θέματος

Κατόπιν αυτών:

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 6^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ", αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ συνολικής δαπάνης 1.073.923,41 €.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σχέδιο 6^{ου} ΑΠΕ (τελικού)
2. 4^η πράξη/2026 θέμα 4^ο Τ.Σ.Δ.Ε.
3. Σύμφωνη γνώμη Δ.Α.Π.

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΑΡΘΡΟ 610 Ν. 5314/2026)

ΠΡΑΞΗ 4^η / 2026

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κέρκυρας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 610 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α'/29-06-2026) και την υπ' αριθ. πρωτ. 12154/16-02-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 87316/27-07-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 1, την 03-08-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στο οποίο συμμετείχαν:

- 1) Αργυρού Σπυριδωνία – Ολυμπία – Μίλκα, Προϊστ. Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ι.Ν., ως αναπληρωτής Πρόεδρος,
- 2) Ματθαίου Αθανάσιος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών έργων Π.Ε. Κέρκυρας, ως αναπληρωματικό μέλος
- 3) Πεβεράτου Μαρία - Αναστασία, εκπρόσωπος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ως τακτικό μέλος,
- 4) Ρώσσης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., ως τακτικό μέλος και
- 5) Μάλλιος Σταμάτιος, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ως τακτικό μέλος.

Τα μέλη Γρηγόρη Ασπασία και Άνθης Αλέξανδρος καθώς και τα αναπληρωματικά τους Φλώρου Βασιλική και Σωκράτης Ξεπαπαδέας δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα με την από 29-07-2026 πρόσκληση.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία και παρουσία και της γραμματέως του Συμβουλίου Γρανά Ιωάννας - Αναστασίας το Συμβούλιο προχώρησε στη συνεδρίαση για να γνωμοδοτήσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα ρώτησε αν δέχονται να συζητηθούν στην συνεδρίαση. Τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν στο τέλος της ημερήσιας διάταξης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Θέμα 4^ο: Γνωμοδότηση σχετικά με την χρήση των «επί έλασσον» δαπανών του 6ου Α.Π.Ε.(τελικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩ-ΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ»

Αναγνώστηκε από την πρόεδρο η από 28-07-2026 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας, σχετικά με την με τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών που εξοικονομούνται από την μείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ομόφωνα γνωμοδότησαν θετικά για τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών του 6^{ου} ΑΠΕ (τελικού) του έργου του θέματος.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος το Συμβούλιο περαίωσε τις εργασίες του και τα μέλη προέβησαν στην υπογραφή του παρόντος πρακτικού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ - ΜΙΛΚΑ
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Για το 2^ο Ε.Η.Δ. θέμα)

Ακριβές Απόσπασμα πρακτικού του
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Η Γραμματέας

Γρανά Ιωάννα – Αναστασία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύει τον 6^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τελικό)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 58769/26-05-2021 (ΑΔΑ: 639046ΜΤΑΡ-124) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2021, στη ΣΑΕΠ 522 με ΚΕ 2020ΕΠ52200001 και προϋπολογισμό 25.500.000,00 €.
2. Η υπ' αριθμ. 120-19/28-08-2021 (ΑΔΑ: ΟΗΛΓ7ΛΕ-1Υ4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί της 10^{ης} Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021.
3. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 71101/28694/22-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΑ27ΛΕ-ΨΕΥ) Απόφαση Περιφερειάρχη για τον ορισμό Υπόλογου και την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 25.500.000,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με ΚΕ 2020ΕΠ52200001, της ΣΑΕΠ 522, υποέργο του οποίου είναι το δημοπρατημένο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ».
4. Η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.79443/32304/08-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΓ37ΛΕ-ΡΙΧ) απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου.
5. Η με αρ. 739-41/31-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΕΒ7ΛΕ-Ρ79) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ».
6. Η με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC01195562 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού.
7. Η με αριθμό 1017-56/17-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Α27ΛΕ-Λ5Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.92081/39725/14-11-2022 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
α) Η αναβολή απόφασης έγκρισης Πρακτικού και
β) Να ζητηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού η αιτιολογία των οικονομικών προσφορών των Οικονομικών Φορέων «Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» βάση του άρθρου 88, του ν. 4412/16 προκειμένου να συνταχθεί νέο Πρακτικό από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν αξιολόγησης της αιτιολόγησης των Οικονομικών Φορέων.
8. Το 2ο Πρακτικό για το εν λόγω έργο, το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθμό 39-2/24-01-2023 (ΑΔΑ:6Θ177ΛΕ-ΛΗΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα: α) η έγκριση του από 10-11-2022 1ου Πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού κατά το μέρος αυτού που αναφέρει την διαγωνιστική διαδικασία και τους ελέγχους και τα πορίσματα που προέκυψαν σε αυτή καθώς και ως προς την έγκριση της σειράς μειοδοσίας που αναφέρεται σε αυτό, δεδομένου ότι οι εγκρίσεις αυτές εκκρεμούν λόγω της με αριθμό 1017-56/17-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ9Α27ΛΕ-Λ5Ρ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η αναβολή απόφασης έγκρισης 1ου Πρακτικού και η αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών πριν την έκδοση απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη, β) η απόρριψη της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», χωρίς κατάπτωση της Εγγυητικής επιστολής του(σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 της Διακήρυξης), γ) η αποδοχή των αιτιολογήσεων και των δύο Οικονομικών Φορέων «Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» και η παραμονή τους στην διαγωνιστική διαδικασία, δ) η ανάδειξη σε προσωρινό μειοδότη του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας

- Οικονομικού Φορέα «Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και ε) η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί, στην ηλεκτρονική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 4.1.θ της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011195562 Διακήρυξης.
9. Η με αρ. Πρωτ. οικ.8832/3749/01-02-2023 (ΑΔΑ:Ψ5ΞΒ7ΛΕ-ΝΗΜ) κοινοποίηση της με αριθμό 39-2/24-01-2023 (ΑΔΑ:6Θ177ΛΕ-ΛΗΕ) απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη, μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
 10. Η από 11-02-2023 εμπρόθεσμη κατάθεση Προδικαστικής Προσφυγής κατά της με αριθμό 39-2/24-01-2023 (ΑΔΑ:6Θ177ΛΕ-ΛΗΕ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.
 11. Η με αριθμό 536/2023 απόφαση του 4ου κλιμακίου της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η Προδικαστική Προσφυγή και Ακυρώνεται η με αριθ 39/24.01.2023 απόφαση της αναθέτουσας αρχής, στο μέρος αυτής που ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο του έργου την εταιρεία «Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», απορρίπτεται η παρέμβαση και ορίζεται η επιστροφή του παραβόλου στον Προσφεύγοντα.
 12. Η συμμόρφωση με την με αριθμό 536/2023 απόφαση του 4ου κλιμακίου της ΕΑΑΔΗΣΥ, η αναθέτουσα προσκάλεσε τον δεύτερο σε σειρά μειοδοσίας Οικονομικό Φορέα να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, με το με αρ.πρωτ.33014/13876/21-04-2023 έγγραφο.
 13. Η ανάρτηση στην επικοινωνία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η Αναθέτουσα ζήτησε την συμπλήρωση αυτών με το με αρ.πρωτ.οικ.37095/15465/04-05-2023 έγγραφο και την 08-05-2023 αναρτήθηκαν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 14. Το 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού και η με αριθμό 432-23/16-05-2023 (ΑΔΑ:6ΡΠΩ7ΛΕ-ΛΛΣ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα :
 - a. Η ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα « ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. » σε μειοδότη με προσφερόμενη τεκμαρτή μέση έκπτωση 14,16 % (δέκα τέσσερα και δέκα έξι εκατοστά επί τοις εκατό) και η κατακύρωση του έργου σε αυτόν και
 - b. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφια δ & ε της παραγράφου 4.2 του άρθρου 4 της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011195562 Διακήρυξης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προσκληθεί ο μειοδότης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν έχει κατατεθεί προδικαστική προσφυγή από τους προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς κατά της απόφασης κατακύρωσης, εντός του διαστήματος των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε αυτούς μέσω του συστήματος Επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού «191907».
 15. Η υπ.Αρ.20/23 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Π.Ε. Κέρκυρας, περί προσυμβατικού ελέγχου της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του εν λόγω έργου.
 16. Η αρ. πρωτ.: ΟΙΚ64367/27313/26-07-2023 πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης του ανωτέρω έργου.
 17. Η με αρ. 23ΣΥΜΝΟ13276253 υπογραφείσα σύμβαση με ημερομηνία 10-08-2023 μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της αναδόχου εταιρείας ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. ποσού 876.554,69 €.
 18. Η από 4/10/2023 ΟΙΚ83830/35821 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
 19. Η από 6/8/24 648-36 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου.
 20. Η από 16/1/25107416/49275/2025 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου.
 21. Η από 16/1/25 107416/49275/2025 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου.
 22. Η από 11/6/25 49177/22764/2025 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ του έργου.
 23. Η από 30/9/25 ΟΙΚ 87981 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 5^{ος} ΑΠΕ του έργου.
 24. Η από 21/10/25 94689 Βεβαίωση περαίωσης του έργου.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 6^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο 6ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021 όπως αυτός ισχύει σήμερα για τα εκτελούμενα έργα και για το συγκεκριμένο έργο για να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών του έργου.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

Β. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

ΑΤ 2.3	Κατασκευή ύφαλής εξισωτικής στρώσης από σκύρα (ΛΙΜ ΚΠΤ-4.09.Μ)	
	Ποσότητα 6 ^{ου} Α.Π.Ε.:126,21 m3	Ποσό : 2.273,58 Ευρώ

Η αύξηση οφείλεται σε ακριβέστερες επιμετρήσεις σύμφωνα με την 13^η Επιμέτρηση Εργασιών.

Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΑΤ 3.1	Προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (ΛΙΜ ΚΠΤ-5.01.01.αχ)	
	Ποσότητα 6 ^{ου} Α.Π.Ε.:159,25 m3	Ποσό : 33.124,00 Ευρώ

Η αύξηση οφείλεται σε ακριβέστερες επιμετρήσεις σύμφωνα με την 13^η Επιμέτρηση Εργασιών.

ΑΤ 3.7	Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΛΙΜ ΚΠΤ-8.01.01)	
	Ποσότητα 6 ^{ου} Α.Π.Ε.:267,11 m3	Ποσό : 30.717,65 Ευρώ

Η αύξηση οφείλεται σε ακριβέστερες επιμετρήσεις σύμφωνα με την 13^η Επιμέτρηση Εργασιών.

Γ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ Γ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΤ 3.2	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδλεσμων κλπ. Με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.7-Α)	
	Ποσότητα 6 ^{ου} Α.Π.Ε.:53,77m3	Ποσό : 7.420,26 Ευρώ

Η μείωση οφείλεται σε ακριβέστερες επιμετρήσεις.

ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΑΤ 4.1	Καθαίρεση κρασπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε διαστάσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-ΑΣΧ)	
	Ποσότητα 6 ^{ου} Α.Π.Ε.:779,98m2	Ποσό : 11.699,70 Ευρώ

Η μείωση οφείλεται σε ακριβέστερες επιμετρήσεις σύμφωνα με την 13^η Επιμέτρηση Εργασιών.

ΑΤ 4.3	Επιστρώσεις πεζοδρομίων με υφιστάμενες πλάκες (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.01-ΑΣΧ)	
	Ποσότητα 6 ^{ου} Α.Π.Ε.:779,98m3	Ποσό : 46.798,80 Ευρώ

Η μείωση οφείλεται σε ακριβέστερες επιμετρήσεις σύμφωνα με την 13^η Επιμέτρηση Εργασιών.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6^{ΟΥ} ΑΠΕ

Ο παρών 6^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4782/2021 για να συμπεριλάβει, αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών του έργου.

Στον πίνακα που ακολουθεί ανακεφαλαιώνονται τα συνολικά ποσά δαπανών της Σύμβασης.

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Δαπάνη 5 ^{ου} Α.Π.Ε.	Δαπάνη 6 ^{ου} Α.Π.Ε.	Αύξηση (από Σύμβαση)	Μείωση (από Σύμβαση)	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	35.949,22	38.431,64	38.431,64	21.798,42 €	19.316,00 €	2.482,42 €	0,00 €
ΟΜΑΔΑ Β: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ	170.161,54	162.016,69	162.713,29	32.609,51 €	40.057,77 €	0,00 €	7.448,25 €(7.448,25*100/170.1 61,54=4,38%)
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜ ΑΤΑ - ΠΑΣΣΑΛΟΙ	104.767,56	152.206,01	151.515,50	74.946,29 €	28.198,36 €	46.747,94 €	0,00 €
ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	68.676,60	91.805,44	91.804,16	48.272,69€	25.145,12 €	23.127,56€	0,00 €
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	32.164,00	29.008,66	29.008,66	8.454,66 €	11.610,00 €	0,00 €	3.155,34 €(3.155,34*100/32.16 4,00=9,81%)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	411.718,93	473.468,44	473.473,25	186.081,57€	124.327,25 €		10.603,59 (10.603,59*100/411.7 18,93=2,58%)
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	74.109,41	85.224,32	85.225,19				
ΣΥΝΟΛΟ	485.828,34	558.692,76	558.698,44				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	72.874,25	9,83	0,00				
ΣΥΝΟΛΟ	558.702,59	558.702,59	558.698,44				
ΑΠΟΛΟΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	147.775,25	147.775,25	147.775,25				
ΣΥΝΟΛΟ	706.477,84	706.477,84	706.473,69				
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	420,86	160.457,64	159.593,58				
ΣΥΝΟΛΟ	706.898,70	866.935,48	866.067,27				
ΦΠΑ 24%	169.655,69	208.064,52	207.856,14				
ΣΥΝΟΛΙΚΟ	876.554,39 €	1.075.000,00	1.073.923,41				

από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι :

α) το άθροισμα των «επί έλασσον» δαπανών ανέρχεται στο ποσοστό **2,58 %** ήτοι είναι μικρότερο του 10% της συμβατικής δαπάνης (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και

β) οι «επί έλασσον» δαπάνες καμιάς ομάδας εργασιών δεν υπερβαίνουν το 20% του συμβατικού ποσού της αντίστοιχης ομάδας.

γ) Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος 6^{ου} ΑΠΕ του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.073.923,41€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ και σε σχέση με τον 5^ο ΑΠΕ είναι μειωτική κατά 1.076,59 €.

η συνολική δαπάνη 5^{ου} ΑΠΕ του έργου, είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το 4^ο Α.Π.Ε.

- Η δαπάνη που εξοικονομείται (ποσού **10.603,59 € χωρίς ΓΕ & ΟΕ και Φ.Π.Α. μετά την έκπτωση**) από τις επί έλασσον ποσότητες, προστιθέμενη στο κονδύλι των απροβλέπτων, καλύπτει την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών του έργου.

Κατά το άρθρο 75 του Ν.4782/2021 συντρέχουν συσσωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Ο παρών 6^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Κατόπιν αυτών υποβάλλεται ο παρών 6^{ος} και τελικός Α.Π.Ε. προς έγκριση.

Κέρκυρα, 17.10.2026

Η επιβλέπουσα

Μ. Χαρτοφύλακα
Πολ. Μηχανικός ΤΕ/Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα, 28.10.2026

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ

ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩ

6ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ														
Είδος Εργασιών	Α.Τ	Κωδικό ς Αναθεώ ρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Δαπάνη (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΑΠΕ	
						Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη		Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη		Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη				
[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]				[14]	[15]	[14]	[15]
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																	
Εκκαρές πυθμένα θαλάσσης σε εδoση Κατηγορίας Α (ΛΙΜ ΚΠΤ-2.02.Μ)	1.1	ΛΙΜ 1210	Μ3														
				250,00	5,70	1.425,00		104,08	593,26		104,08	593,26		0,00	831,74	0,00	0,00
Εκκαρές πυθμένα θαλάσσης σε εδoση Κατηγορίας Β (ΛΙΜ ΚΠΤ-2.02.Μ)	1.2	ΛΙΜ 1210	Μ3														
				250,00	6,00	1.500,00		104,08	624,48		104,08	624,48		0,00	875,52	0,00	0,00
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α)	1.3	ΟΙΚ 2171	Μ3														
				4.672,00	0,90	4.204,80		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	4.204,80	0,00	0,00
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο (ΟΙΚ ΚΠΤ- 20.41-ΣΧΕΤ-Α)	1.4	ΟΙΚ 2178	Μ3*ΧΛ Μ														
				19.131,76	0,50	9.565,88		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	9.565,88	0,00	0,00
Γενικές εκσκαφές σε έδoρος γαιώδης - ημιβραχγώδης (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)	1.5	ΟΔΝ 1123Α	Μ3														
				400,00	6,70	2.680,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	2.680,00	0,00	0,00
Εκσκαφή κάτω από το πεζοδρόμιο και πίσω από τον παραλιακό τοίχο με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Ν)	1.6	ΟΔΝ 1212	Μ3														
				958,00	5,53	5.297,74		817,94	4.523,21		817,94	4.523,21		0,00	774,53	0,00	0,00
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.03- Α)	1.7	ΟΙΚ 2226	Μ3														
				63,00	56,00	3.528,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	3.528,00	0,00	0,00
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από απλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής (ΟΙΚ ΚΠΤ- 22.15.03-Α)	1.8	ΟΙΚ 2226	Μ ² cm														
				800,00	17,00	13.600,00		2.291,00	38.947,00		2.291,00	38.947,00		25.347,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :						41.801,42	41.801,42		44.687,95	44.687,95		44.687,95	44.687,95	25.347,00	22.460,47	0,00	0,00
Αφαιρείται έκπτωση 14%						0,14	5.852,20		0,14	6.256,31		0,14	6.256,31	3.548,58	3.144,47	0,00	0,00
Σύνολο							35.949,22			38.431,64			38.431,64	21.798,42	19.316,00	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ Β ΛΙΘΟΡΡΗΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΛΙΘΟΙ																	
Λιθορραπίες ατομικού βάρους 100 έως 200 kg (Μ ΚΠΤ-4.06.Μ)	2.1	ΛΙΜ 2220	Μ3	132,00	20,70	2.732,40		650,76	13.470,73		650,76	13.470,73		10.738,33	0,00	0,00	0,00
Λιθορραπίες ατομικού βάρους 20 - 50 kg (ΛΙΜ ΚΠΤ-4.07.Μ)	2.2	ΛΙΜ 2230	Μ3	958,00	24,20	23.183,60		568,92	13.767,86		568,92	13.767,86		0,00	9.415,74	0,00	0,00
Κατασκευή ύψους εξωτερικής στρώσης από σκυέρα (ΛΙΜ ΚΠΤ-4.09.Μ)	2.3	ΛΙΜ 2140	Μ3	87,00	18,00	1.566,00		81,31	1.463,58		126,31	2.273,58		707,58	0,00	810,00	0,00
Προμήθεια και διάστρωση μη υφαντού γεωφύλλματος σε ύψους τμήματα θαλάσσιων έργων, ειδικού βάρους 300 gr/m2 (ΛΙΜ ΚΠΤ-4.10.02)	2.4	ΥΔΡ 6361	Μ2	2.000,00	7,00	14.000,00		853,16	5.972,12		853,16	5.972,12		0,00	8.027,88	0,00	0,00
Ανέλιξη δομών από τη θάλασσα, καθαρισμός και επανατοποθέτηση στις κατάλληλες θέσεις (ΛΙΜ ΚΠΤ-42.01-ΑΞΧ)	2.5	ΛΙΜ 2140	ΤΕΜ.	60,00	90,00	5.400,00		105,00	9.450,00		105,00	9.450,00		4.050,00	0,00	0,00	0,00
Επενδύματα από κοκκοποιημένα υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις πεζοδρομίων (ΟΔΝ ΚΠΤ-42.01-ΑΞΧ)	2.6	ΟΔΝ 3121Β	Μ3	159,31	12,60	2.007,31		146,24	1.842,62		146,24	1.842,62		0,00	164,69	0,00	0,00
Επισκευή κρηπιδόστρωμα με τύπο βλάβης Β. (ΟΙΚ ΚΠΤ-42.01-ΑΞΧ)	2.7	ΟΙΚ 4201	Μ2	40,00	1.012,60	40.504,00		11,39	11.533,51		11,39	11.533,51		0,00	28.970,49	0,00	0,00
Επισκευή κρηπιδόστρωμα με τύπο βλάβης Γ. (ΟΙΚ ΚΠΤ-42.01-ΑΞΧ)	2.8	ΟΙΚ 4201	Μ2	85,00	1.137,87	96.718,95		103,27	117.507,83		103,27	117.507,83		20.788,88	0,00	0,00	0,00
Προμήθεια και επεξεργασία λίθων - δομών κρηπιδόστρωμα, εκτός ολόσωμων στρώσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-42.01ΑΞΧ)	2.9	ΟΙΚ 4201	Μ2	10,00	1.175,00	11.750,00		11,39	13.383,25		11,39	13.383,25		1.633,25	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :						197.862,26	197.862,26		188.391,50	188.391,50		189.201,50	189.201,50	37.918,04	46.578,80	810,00	0,00
Αφαιρείται έκπτωση 14%						0,14	27.700,72		0,14	26.374,81		0,14	26.488,21	5.308,53	6.521,03	113,40	0,00
Σύνολο							170.161,54			162.016,69			162.713,29	32.609,51	40.057,77	696,60	0,00
ΟΜΑΔΑ Γ. ΣΚΥΡΩΜΑΤΑ																	
Προκατασκευασμένα στοιχεία από σπλιμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (ΛΙΜ ΚΠΤ-5.01.01 ΣΧ)	3.1	ΛΙΜ 3110.4	ΜΜ	122,58	208,00	25.496,64		151,65	31.543,20		159,25	33.124,00		7.627,36	0,00	1.580,80	0,00

Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προστατευτικών, δοκών εξόχησης, κεραμιδιωμένων κλπ. Με σκυρόδεμα C20/25 σκλημένο (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.7-Α)	3.2	ΟΔΝ 2551	Μ3	88,87	138,00	12.264,06	77,71	10.723,98	53,77	7.420,26	0,00	4.843,80	0,00	3.303,72
Κατασκευή τοίχων, πεδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-26.4.7-Α)	3.5	ΟΔΝ 2532	Μ3	1,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
Ξυλάτσες εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α)	3.4	ΟΙΚ 3841	Μ2	741,33	20,25	15.011,93	125,88	2.549,07	125,88	2.549,07	0,00	12.462,86	0,00	0,00
Χαλύβδινοι σπασμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-Α)	3.5	ΟΙΚ 3873	Χγρ.	14.695,16	1,07	15.723,82	9.145,20	9.785,36	9.145,20	9.785,36	0,00	5.938,46	0,00	0,00
Δομικά κλέμματα B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α)	3.6	ΟΙΚ 3873	Χγρ.	4.000,00	1,01	4.040,00	3.281,71	3.314,53	3.281,71	3.314,53	0,00	725,47	0,00	0,00
Κατασκευές από ύφολο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΛΙΜ ΚΠΤ-8.01.01)	3.7	ΛΙΜ 4110.4	Μ3	150,00	115,00	17.250,00	259,11	29.797,65	267,11	30.717,65	13.467,65	0,00	920,00	0,00
Ανοδομές λιμενικών έργων από άσφαλο ή ελαφρύς σκλημένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C16/20 (-8.01.01)	3.8	ΛΙΜ 4240.4	Μ3	140,38	85,00	11.932,30	117,86	10.018,10	117,86	10.018,10	0,00	1.914,20	0,00	0,00
Ανοξείδωτοι σύνδεσμοι -αγκύρια σύνδεσης ποτών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.01-ΑΣΧ)	3.9	ΟΙΚ 3872	ΤΕΜ.	100,00	200,00	20.000,00	66,00	13.200,00	66,00	13.200,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
NTI/I Ύψους υδαρή κονιάματα	NTI/I	ΟΙΚ 3601	100 Kgr		320,64		206,00	66.051,84	206,00	66.051,84	66.051,84	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ :						121.822,75	121.822,75	176.983,73	176.983,73	176.180,81	176.180,81	87.146,85	32.788,79	2.500,80
Αφαιρείται έκπτωση 14%					0,14	17.055,18	0,14	24.777,72	0,14	24.665,31	12.200,56	4.590,43	350,11	462,52
Σύνολο							104.767,57		152.206,01		151.515,50	74.946,29	28.198,36	2.150,69
ΟΜΑΔΑ Δ : ΠΛΑΚΟΤΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ														
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή σκευαίων πλάκων σε ποσοστό > 50% (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.02-ΑΣΧ)	4.1	ΟΙΚ 2257	Μ2	610,00	15,00	9.150,00	780,00	11.700,00	779,98	11.699,70	2.549,70	0,00	0,00	0,30
Καθαίρεση κροσπέδων παντός τύπου και οποιδήποτε διαστάσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-ΑΣΧ)	4.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΜΜ	158,00	12,00	1.896,00	182,70	2.192,40	182,70	2.192,40	296,40	0,00	0,00	0,00
Επιστρώσεις πεζοδρομίων με υφιστάμενες πλάκες (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.01-ΑΣΧ)	4.3	ΟΙΚ 7431	Μ2	457,00	60,00	27.420,00	780,00	46.800,00	779,98	46.798,80	19.378,80	0,00	0,00	1,20

Μεταφορά πλακών διαίδων και πεζοδρομίων προς χώρο μόνιμης αποθήκευσης και επαναμεταφορά στο χώρο του έργου (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40-ΑΣΧ)	4.4	ΟΙΚ 2177	M3	40,00	65,00	2.600,00		62,40	4.056,00		62,40	4.056,00		1.456,00	0,00	0,00	0,00
Επιστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες μαρμάρου ίδιας κοπής και σίστασης με τις υφιστάμενες (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.40-ΑΣΧ)	4.5	ΟΙΚ 7431	M2	152,00	180,00	27.360,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	27.360,00	0,00	0,00
Εκανατοποίηση υφιστάμενων κρασπέδων (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.01-ΑΣΧ)	4.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-75.21.01	MM	142,00	15,00	2.130,00		182,70	2.740,50		182,70	2.740,50		610,50	0,00	0,00	0,00
Προμήθεια και τοποθέτηση ολόσωμων μαρμάρινων κρασπέδων χωρίς ρείθρο, από μάρμαρο ίδιας σίστασης και κοπής με τα υφιστάμενα (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.61.01-ΑΣΧ)	4.7	ΟΙΚ 7551	MM	16,00	120,00	1.920,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.920,00	0,00	0,00
Περιβόλια (λούκια) ανατύπωσης μέχρι 0,30m, με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.47-ΑΣΧ)	4.8	ΟΙΚ 7347	MM	500,00	11,00	5.500,00		472,50	5.197,50		472,50	5.197,50		0,00	302,50	0,00	0,00
Επεξεργασία πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.61.01-ΑΣΧ)	4.9	ΟΙΚ 7361	M2	20,00	80,00	1.600,00		76,00	6.080,00		76,00	6.080,00		4.480,00	0,00	0,00	0,00
Αρμολογήματα υφιστάμενων ή και επανατοποθετούμενων πλακοστρώσεων πεζοδρομίων με λευκό τσιμέντο (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.01.03-ΑΣΧ)	4.10	ΟΙΚ 7103	M2	61,00	20,00	1.220,00		1.182,00	23.640,00		1.182,00	23.640,00		22.420,00	0,00	0,00	0,00
Αρμολογήματα όψεως κρηπιδόστρου	NT2/1	ΟΙΚ 7103	TEM.		28,00			200,00	5.600,00		200,00	5.600,00		5.600,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ :						80.796,00	80.796,00	108.006,40	108.006,40		108.004,90	108.004,90		56.791,40	29.582,50	0,00	1,50
Αφαίρεται έκπτωση 15%						0,15	12.119,40	0,15	16.200,96		0,15	16.200,74		8.518,71	4.437,38	0,00	0,23
Σύνολο							68.676,60		91.805,44			91.804,16		48.272,69	25.145,12	0,00	1,27
Ε. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																	
Εκτοπόθεση, συντήρηση και επανατοποθέτηση στην ίδια θέση μεταλλικού καλωδίσκου (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-4.1-ΑΣΧ)	5.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-4.1-	TEM.	20,00	80,00	1.600,00		20,00	1.600,00		20,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτοπόθεση, συντήρηση και επανατοποθέτηση στην ίδια θέση παραδοσιακών ιστών φωτισμού με χρώμα εγκεκριμένο από την Ε.Β.Α. (ΗΑΜ ΚΠΤ-62.10.01.01ΣΧ)	5.2	ΗΑΜ 101	TEM.	20,00	250,00	5.000,00		20,00	5.000,00		20,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Αποκατάσταση και συντήρηση αγωγών ομβρίων πόσης φύσεως (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.03.01-ΑΣΧ)	5.3	ΟΔΝ 2861	MM	84,00	250,00	21.000,00		30,00	7.500,00		30,00	7.500,00		0,00	13.500,00	0,00	0,00

Χρήση αμφίθεων εργοταξίων, προκατασκευασμένων από σκυρόδεμα στηθαίων οδού (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.01-ΑΣΧ)	5.4	ΟΙΚ3211	ΜΜ	100,00	58,00	5.800,00	269,50	15.631,00	269,50	15.631,00					
											9.831,00	0,00	0,00	0,00	
Στήριξη εργοταξίου πινακίδων αναλαμπώντων φανών, μέτρα κατάληψης λωρίδας κυκλοφορίας (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-ΑΣΧ)	5.5	ΗΛΜ108	ΤΕΜ.	1,00	4.000,00	4.000,00	1,00	4.000,00	1,00	4.000,00					
											0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε :						37.400,00	37.400,00	33.731,00	33.731,00	33.731,00	33.731,00	9.831,00	13.500,00	0,00	0,00
Αφαιρείται έκπτωση 14%						0,14	5.236,00	0,14	4.722,34	0,14	4.722,34	1.376,34	1.890,00	0,00	0,00
Σύνολο							32.164,00		29.008,66		29.008,66	8.454,66	11.610,00	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							411.718,93		473.468,44		473.473,25	186.081,57	124.327,25	2.847,27	2.842,47
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑ Γ.Ε. + Ε.Ο. 18%							74.109,41		85.224,32		85.225,19	33.494,67	22.378,91	512,51	511,64
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							485.828,34		558.692,76		558.698,44	219.576,24	146.706,16	3.359,78	3.354,11
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							72.874,25		9,83		0,00	0,00	72.874,25	0,00	9,83
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							558.702,59		558.702,59		558.698,44	219.576,24	219.580,41	3.359,78	3.363,94
ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ&ΘΕ							127.966,10		127.966,10		127.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕ & ΘΕ ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΩΝ							23.033,90		23.033,90		23.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,14	3.224,75	0,14	3.224,75	0,14	3.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00
							19.809,15		19.809,15		19.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ&ΘΕ							147.775,25		147.775,25		147.775,25	0,00	0,00	0,00	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΑ							706.477,84		706.477,84		706.473,69	0,00	4,15	0,00	0,00
ΑΝΑΒΕΩΡΗΣΗ							420,86		160.457,64		159.593,58	159.172,72	219.584,56	0,00	864,06
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΒΕΩΡΗΣΗ							706.898,70		866.935,48		866.067,27	378.748,96	219.588,71	3.359,78	4.228,00
ΦΠΑ 24%							169.655,69		208.064,52		207.856,14	90.899,75	52.701,29	806,35	1.014,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							876.554,39		1.075.000,00		1.073.923,41	469.648,71	272.290,00	4.166,13	5.242,72
										1.076,59					
												1.076,59			

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σπυρίδων Αργυρός
5. Αντώνιος Δουβίτσας
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 6^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ", αναδόχου ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ συνολικής δαπάνης 1.073.923,41

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 688-53/8-9-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Σπυρίδων Αργυρός

Αντώνιος Δουβίτσας

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου